



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidadesanmarcos.gob.gt

OFICIO DMP 014-2022

San Marcos, 04 de enero de 2023

Licenciada

LUZ KEILA VIRGINIA GRAMAJO VILCHEZ

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
SEGEPLAN

9ª Calle 10-44 Zona 1


Ciudad Guatemala.

Señora Secretaria:


Respetuosamente me permito presentar un saludo cordial.

En cumplimiento de lo descrito en el OFICIO CIRCULAR SPPD-DPT-DPST-03-2022, adjunto presentamos el **INFORME DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022** de los avances de metas de desempeño y calidad de gasto adjunto CD con el archivo desplegado de Siplan.

Agradeciéndole anticipadamente su fina atención, nos suscribimos de Usted muy Atentamente:


Arq. Alfredo Eduardo León Hernández
Director Municipal de Planificación.




Ing. Willy Rene Juárez González
Alcalde Municipal.



Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Mes	Meta física	75	100	0	Ejecución física	20	0	0	20	40	40%	60	60%	53.33%	80%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	6000	0	0	32670	38670	38.67%	54990	54.99%	38.67%	54.99%
Apoyo Institucional a la Mejora de Calidad de Vida del Adulto Mayor en el municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	6000	0	0	32670	38670	38.67%	54990	54.99%	38.67%	54.99%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	49500	200000	0	Ejecución física	0	160000	0	0	160000	80%	160000	080%	323.23%	0323.23%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	599233.38	0	0	599233.38	399.49%	599233.38	0%	399.49%	0%
Apoyo Red de Alumbrado Público, Cantón Santa Isabel San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	40	40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
281874-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CANTÓN SAN NICOLÁS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	49	49	1	Ejecución física	0	49	0	0	49	100%	49	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	199676.04	0	0	199676.04	99.84%	199676.04	99.84%	99.84%	99.84%
Conservación de Sistema de Luminarias para Áreas Públicas del Municipio de San Marcos	Unidad	Meta física	21	21	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
281877-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CANTÓN SANTA ROSALÍA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	47	47	1	Ejecución física	0	47	0	0	47	100%	47	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	199881.30	0	0	199881.30	99.94%	199881.30	99.94%	99.94%	99.94%
281876-APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CANTÓN SAN RAMÓN, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	49	49	1	Ejecución física	0	49	0	0	49	100%	49	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	199676.04	0	0	199676.04	99.84%	199676.04	99.84%	99.84%	99.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Unidad	Meta física	0.0048	10425.40	0	Ejecución física	880	638	0	2476	3994	38.31%	6814	65.36%	83208333.3	141958333.
		Meta financiera	4936092	4936092		Ejecución financiera	405060	293798	0	1138984.3	1637840.30	37.23%	3952315.30	0%	37.23%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón San Ramon Calles y Avenidas Zona 2 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, 5a Calle entre 8a y 13a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	538	538	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón San Nicolás 5a Calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	202.70	202.70	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 5a Calle y Callejón Horacio Reyna Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física		400	0	63.90	463.90	92.78%	500	100%	92.78%	100%
		Meta financiera	239250	239250	0	Ejecución financiera	0	191316	0	47934	239250	100%	239250	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, Cantón San Ramon 5a Avenida entre 5a y 7a Calle Zona 2 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	316600	316600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, 16a avenida "A" Acceso a Cementerio Zona 5 San Marcos, San M	Metro cuadrado	Meta física	1410	1563.15	1	Ejecución física	0	0	0	141.30	141.30	9.04%	493.50	31.57%	10.02%	35%
		Meta financiera	600000	672230.65	1	Ejecución financiera	0	0	0	56422.50	56422.50	8.39%	209422.50	31.15%	9.4%	34.9%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 15a Avenida y Acceso Santa María y Maldonados Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	430	430	0	Ejecución física	0	0	0	392.85	392.85	91.36%	430	100%	91.36%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	200000	200000	100%	200000	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle con Banquetas Fase 2, Cantón Santa Rosalía 7a Calle de 3a a 5a Avenida Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	935	935	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco	Metro cuadrado	Meta financiera	130500	130500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Santa Rosalía Calles y Avenidas Zona 1 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Nicolás 0a Calle entre 8a y 9a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marco	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	163125	163125	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 1a Calle y Callejón Miramar Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 5a Calle A y Callejón Los Guzmán Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	117	117	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	54262	137674.70	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Isabel 8a Avenida de 10a a 12a Calles Zonas 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	935	935	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas Fase 3, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4 San Marcos, San Mar	Metro cuadrado	Meta física	202.70	215.25	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado Tramo Final, Cantón San Francisco 16a Avenida Lado Norte de la Pieta Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	588	588	0	Ejecución física	353	235			588	100%	588	100%	100%	100%
		Meta financiera	255780	255780	0	Ejecución financiera	153300	102480	0	0	255780	100%	255780	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, 11a Calle y 0a avenida Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Antonio 7a Calle y Callejón Aurora Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700325	700325	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Con Adoquinado, Cantón Santo Domingo 14a Avenida A entre 6a y 7a Calles Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	800	955	3	Ejecución física	466.23	0	0	0	466.23	48.82%	955	100%	58.28%	119.38%
		Meta financiera	326250	457087.80	3	Ejecución financiera	251760	0	0	205327.80	457087.80	100%	457087.80	100%	140.1%	140.1%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Canton San Francisco 14a Avenida "A" Acceso Emanuel y Del Valle Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	292.80	292.80	1	Ejecución física					0	0%	292.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	1230000	1230000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1230000	100%	0%	100%
Mejoramiento Ciclovía, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	400	50%	0%	50%
		Meta financiera	798300	798300	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	399150	50%	0%	50%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Canton San Francisco 5a Calle y Callejon Elizabeth Zona 5 San Marcos. San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	714	714	1	Ejecución física					0	0%	714	100%	0%	100%
		Meta financiera	300300	300300	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300300	100%	0%	100%
280746-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 8A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	74.85	74.85	1	Ejecución física					0	0%	74.85	100%	0%	100%
		Meta financiera	32025	32025	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	32025	100%	0%	100%
301397-MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTÓN SAN ANTONIO 8A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1166	1166	1	Ejecución física	0	0	0	816.20	816.20	70%	816.20	70%	70%	70%
		Meta financiera	899289.20	899289.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	629300	629300	69.98%	629300	69.98%	69.98%	69.98%
305851-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTÓN SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	681	681	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	473000	473000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proidad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2870	2870	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Edificio Catedral, 10a Avenida y entre 5a y 6a calles Zona 4, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2570	2570	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	350000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	156.80	156	0	Ejecución física	15	15	15	30	75	48.08%	135	86.54%	47.83%	86.1%
		Meta financiera	100000	100000		Ejecución financiera	8884.99	6823.48	5813.15	73723.64	95245.26	95.25%	143623.95	71.81%	95.25%	143.62%
Apoyo Institucional a la Gestión del Bosque Municipal y Espacios Recreativos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	100000	200000	1	Ejecución financiera	8884.99	6823.48	5813.15	73723.64	95245.26	47.62%	143623.95	71.81%	95.25%	143.62%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	14	4.27	0	Ejecución física	0.15	0.05	0.30	0.20	0.70	16.39%	4.19	98.13%	5%	29.93%
		Meta financiera	12237331	12237331		Ejecución financiera	2474632	647935.20	2942094	1865543.9	7930205.10	64.8%	12537160.60	100%	64.8%	117.37%
Apoyo Institucional al Cuidado de Calles y Caminos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	12	12	2	Ejecución física	1	1	1	0	3	25%	9	75%	25%	75%
		Meta financiera	700000	821600	2	Ejecución financiera	171616	200000	100000	0	471616	57.4%	821600	100%	67.37%	117.37%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto Fase 2, Sector Los López Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	768	768	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	488188	488188	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Cantón San Jose Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	690	690	0	Ejecución física	3.94	0	0	0	3.94	0.57%	690	100%	0.57%	100%
		Meta financiera	300150	300150	0	Ejecución financiera	239396	0	60754	0	300150	100%	300150	100%	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Pavimento de Concreto, Sector La Providencia Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	220.95	220.95	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	116000	116000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Pavimento de Concreto, Caserio Los Aguilón Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	700	778	1	Ejecución física	0	78	0	0	78	10.03%	778	100%	11.14%	111.14%
		Meta financiera	444500	492445.70	1	Ejecución financiera	0	181645.70	0	0	181645.70	36.89%	492445.70	100%	40.87%	110.79%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, del Centro al Campo	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	200	0	0	0	200	20%	1000	100%	20%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, del Centro al Campo	Metro cuadrado	Meta financiera	430000	430000	0	Ejecución financiera	343280	0	0	86720	430000	100%	430000	100%	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 5, Cantón Alta Vista, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	355.05	355.05	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	186400	186400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Calle Central Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1170	1170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	497250	497250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto Fase 1, Cantón Los Puentes Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	492	492	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	312500	312500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Carrileras de Concreto, Calle Central Aldea Santa Lucia Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	679	679	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	407400	407400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado, de Don Bernardo Ángel a Los Potrerillos Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1150	1150	0	Ejecución física	0	0	920	230	1150	100%	1150	100%	100%	100%
		Meta financiera	154700	154700	0	Ejecución financiera	0	0	123800	31100	154700	100%	154700	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	463.90	0	463.90	92.78%	500	100%	92.78%	100%
		Meta financiera	512500	512500	0	Ejecución financiera	0	0	512500	0	512500	100%	512500	100%	100%	100%
Apoyo Institucional al cuidado de Camino Rural con Suministro de Materiales, Cantón los Cerezos San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1580	1580	0	Ejecución física	0	790	0	790	1580	100%	1580	100%	100%	100%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	175000	0	175000	350000	100%	350000	100%	100%	100%
Apoyo Institucional al cuidado de Caminos con Suministro de Materiales, Aldea Barranca de Gálvez El Canaque y Progreso San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	4800	4800	0	Ejecución física	960	0	0	960	960	20%	4800	100%	20%	100%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	1100000	0	0	0	1100000	100%	1100000	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado y Carrileras de Concreto, de Simforosa a Salida Mavil Sector Los De Leon Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	685	685	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	198900	198900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Carrileras de Concreto, de Escuela	Metro cuadrado	Meta física	407.40	407.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Calle Rural con Carrileras de Concreto, de Escuela	Metro cuadrado	Meta financiera	203700	203700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Calle Principal Cantón La Unión Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	0	9.09	0	0	9.09	1.3%	700	100%	1.3%	100%
		Meta financiera	304500	304500	0	Ejecución financiera	0	61300	0	0	61300	20.13%	304500	100%	20.13%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado, Sector Los Pérez, Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	765	765	0	Ejecución física	0	0	0	765	765	100%	765	100%	100%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	100000	100000	100%	100000	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural, Tramo Horacio Gómez Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1415	1415	1	Ejecución física	0	0	463.90	0	463.90	32.78%	566.06	40%	32.78%	40%
		Meta financiera	850000	886000	1	Ejecución financiera	0	0	512500	0	512500	51.98%	512500	51.98%	60.29%	60.29%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto, Sector Los Cardona Cantón Los Puentes Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	360	453	1	Ejecución física	0	0	453	0	453	100%	453	100%	119.21%	119.21%
		Meta financiera	239400	286900	1	Ejecución financiera	0	0	286900	0	286900	100%	286900	100%	119.84%	119.84%
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado y Carrileras de Concreto, de Puente a Taller El Gato Cantón La Unión Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1440	1440	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	349200	349200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural, Sector Miralvalle, Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1407918	1407918	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Sector El Campo al Callejón Aldea Caxaqué San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1610	1610	0	Ejecución física	765.07	0	0	321.68	1086.75	67.5%	1610	100%	67.5%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	559440	0	0	140560	700000	100%	700000	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 4, Calle del Salón Comunal Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	822	822	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	349350	349350	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Pavimento de Concreto, de Augusto de León a Calle Central Aldea El Recreo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física	0	0	270	90	360	80%	450	100%	80%	100%
		Meta financiera	285750	285750	0	Ejecución financiera	0	0	228480	57270	285750	100%	285750	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Apoyo Institucional al cuidado de Camino Rural con Suministro de Materiales, Cantón Chisguachín Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2160	2160	0	Ejecución física	0	0	2160	0	2160	100%	2160	100%	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	400000	0	400000	100%	400000	100%	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto, Cantón El Dominante Aldea El Bojonal San Marcos, San Marcos	Kilometro Cuadrado	Meta física	301	301	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150500	150500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional al cuidado del Camino Rural de Aldea El Rincón a Gasolinera Vista Bella Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	8175	8175	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural Empedrado con Carrileras de Concreto, de Asfalto a Sector Los Matul Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	531	615	1	Ejecución física	0	0	315.90	246	561.90	91.37%	615	100%	105.82%	115.82%
		Meta financiera	145625	172615.40	1	Ejecución financiera	0	0	101797.50	70617.90	172415.40	99.88%	172415.40	99.88%	118.4%	118.4%
Mejoramiento Camino Rural Carrileras de Concreto Fase 2, de Canoa de Piedra a Los Puentes, Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	576.95	576.95	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	576.95	100%	0%	100%
		Meta financiera	302900	302900	0	Ejecución financiera	60900	0	0	0	60900	20.11%	302900	100%	20.11%	100%
268990-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	1	Ejecución física	0	0	0	420	420	60%	420	60%	60%	60%
		Meta financiera	347500	347500	1	Ejecución financiera	0	0	0	208200	208200	59.91%	208200	59.91%	59.91%	59.91%
277940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2100	2100	1	Ejecución física	0	0	1320	0	1320	62.86%	1320	62.86%	62.86%	62.86%
		Meta financiera	1407918	1407918	1	Ejecución financiera	0	0	615562.50	0	615562.50	43.72%	615562.50	43.72%	43.72%	43.72%
277943-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1860	1860	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	134.30	7.22%	0%	7.22%
		Meta financiera	799600	799600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Calle del Salón Comunal Aldea La Federacion San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	75	75	1	Ejecución física	0	75	0	0	75	100%	75	100%	100%	100%
		Meta financiera	29989.50	29989.50	1	Ejecución financiera	0	29989.50	0	0	29989.50	100%	29989.50	100%	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Puente a Carrileras de Sector 2 Aldea Agua Caliente San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	750	750	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	750	100%	0%	100%
		Meta financiera	299750	299750	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	299750	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto, Calle del Asfalto al Sector El Mirador Canton Los Puentes Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	415	415	1	Ejecución física					0	0%	415	100%	0%	100%
		Meta financiera	289750	289750	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	249575	86.13%	0%	86.13%
Mejoramiento Calle Rural, Plazuela Central, Aldea San Antonio Serchil, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	139800	139800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	139800	100%	0%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Cantón Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	900	900	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	900	100%	0%	100%
		Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera	0	0	0	179960	179960	40%	449900	100%	40%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Campo de Fútbol a Iglesia Evangelica Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	950	950	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	950	100%	0%	100%
		Meta financiera	552360	552360	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	489491	88.62%	0%	88.62%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Sector las Escobas a la 15a Avenida Zona 5 Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	168	168	2	Ejecución física					0	0%	168	100%	0%	100%
		Meta financiera	64960	64960	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	64960	100%	0%	100%
Apoyo Camino Rural con Suministro de Piedra, Arena y Piedrín en Varias Comunidades del Municipio de San Marcos, San Marcos	Metro cubico	Meta física	3075	3075	1	Ejecución física	0	0	0	3075	3075	100%	3075	100%	100%	100%
		Meta financiera	368600	368600	1	Ejecución financiera	0	0	0	368000	368000	99.78%	368000	99.78%	99.78%	99.78%
300548-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA KTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3774	3774	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	640000	640000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300687-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RÍO, SELECTO Y PIEDRÍN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	2640	2640	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
299807-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	917	2	Ejecución física	0	0	0	861	861	93.89%	917	100%	123%	131%
		Meta financiera	360840	410428.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	410428.50	410428.50	100%	410428.50	100%	113.74%	113.74%
261134-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO,	Metro cuadrado	Meta física	2100	2100	1	Ejecución física					0	0%	2100	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
261134-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO,	Metro cuadrado	Meta financiera	267286	267286	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	267286	100%	0%	100%
261336-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1860	1860	1	Ejecución física					0	0%	1860	100%	0%	100%
		Meta financiera	217857	217857	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	217857	100%	0%	100%
283448-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	960	960	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	960	100%	0%	100%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	37687.50	37687.50	6.28%	600000	100%	6.28%	100%
283447-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERÓDROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	1	Ejecución física					0	0%	1400	100%	0%	100%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	900000	100%	0%	100%
302487-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MÁVIL SECTOR LOS DE LEÓN ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1225	1225	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	265678	265678	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
302550-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	768	768	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	488188	488188	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
303835-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	153	153	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	407400	407400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Kafun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo, (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	172	767	0	Ejecución física				124.96	124.96	16.29%	145.96	19.03%	72.65%	84.86%
		Meta financier	1700000	1700000		Ejecución fina	0	0	0	435625	435625	25.63%	1432378.88	0%	25.63%	0%
Construcción Centro de Salud, 7a Calle 14-55 Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera				0	0%	0	0%	0%	0%	
295750-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	142	142	2	Ejecución física	0	0	0	124.96	124.96	88%	142	100%	88%	100%
		Meta financiera	697498	764560	2	Ejecución financiera	0	0	0	435625	435625	56.98%	435625	56.98%	62.46%	62.46%
281254-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	266.20	266.20	1	Ejecución física				0	0%	266.20	100%	0%	100%	
		Meta financiera	781437.50	781437.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	781437.50	100%	0%	100%	
261258-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	204	204	1	Ejecución física				0	0%	204	100%	0%	100%	
		Meta financiera	215316.38	215316.38	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	215316.38	100%	0%	100%	
Eje Kafun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	682	2140	0	Ejecución física	0	0	0	250	250	11.68%	2032.82	94.99%	36.66%	298.07%
		Meta financier	4949677	4949677		Ejecución fina	6400	201891.75	870094.75	2491232.1	3569618.66	72.12%	5352424.46	62.95%	72.12%	62.95%
Mejoramiento Escuela Preprimaria, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	134	134	67%	134	67%	67%	67%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	220332.48	220332.48	62.95%	220332.48	62.95%	62.95%	62.95%
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	420	420	3	Ejecución física	0	0	0	336	336	80%	336	80%	80%	80%
		Meta financiera	400000	519667.92	3	Ejecución financiera	0	0	0	350960	350960	67.54%	350960	67.54%	87.74%	87.74%
261837-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO	Metro cuadrado	Meta física	640	387	1	Ejecución física	0	0	387	0	387	100%	387	100%	60.47%	60.47%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
261837-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO	Metro cuadrado	Meta financiera	575000	575000	1	Ejecución financiera	0	0	107718.75	394968.75	502687.50	87.42%	502687.50	87.42%	87.42%	87.42%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	552	1	Ejecución física	0	0	552	0	552	100%	552	100%	92%	92%
		Meta financiera	575000	575000	1	Ejecución financiera	0	0	215437.50	0	215437.50	37.47%	215437.50	37.47%	37.47%	37.47%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	290	220	3	Ejecución física	0	0	0	202.40	202.40	92%	202.40	92%	69.79%	69.79%
		Meta financiera	850000	899922	3	Ejecución financiera	0	0	0	314426	314426	34.94%	314426	34.94%	36.99%	36.99%
Apoyo Institucional a la Educación del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	100000	300000	1	Ejecución financiera	6400	6400	245841	0	258641	86.21%	265041	88.35%	258.64%	265.04%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	304.50	336.70	2	Ejecución física	0	0	0	238.94	238.94	70.97%	336.70	100%	78.47%	110.57%
		Meta financiera	650000	769641.70	2	Ejecución financiera	0	0	0	243663.75	243663.75	31.66%	243663.75	31.66%	37.49%	37.49%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	630	634	1	Ejecución física	0	0	0	634	634	100%	634	100%	100.63%	100.63%
		Meta financiera	1449677	1449677	1	Ejecución financiera	0	0	0	398537.43	398537.43	27.49%	398537.43	27.49%	27.49%	27.49%
295745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	537	537	1	Ejecución física	0	0	79.39	300	379.39	70.65%	537	100%	70.65%	100%
		Meta financiera	700000	700000	1	Ejecución financiera	0	0	87437.50	568343.75	655781.25	93.68%	655781.25	93.68%	93.68%	93.68%
Ampliación Escuela Primaria, Caserío Navidad Aldea Las Lagunas, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	112	112	1	Ejecución física					0	0%	112	100%	0%	100%
		Meta financiera	112450	112450	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	112450	100%	0%	100%
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Canaque San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	400	400	2	Ejecución física	0	0	312	0	312	78%	400	100%	78%	100%
		Meta financiera	475000	500000	2	Ejecución financiera	0	0	213660	0	213660	42.73%	213660	42.73%	44.98%	44.98%
Mejoramiento Edificio Escuela Primaria, Canton Canoa de Piedra Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	392	392	2	Ejecución física	0	78.40	0	0	78.40	20%	392	100%	20%	100%
		Meta financiera	450000	491076.75	2	Ejecución financiera	0	130976.75	0	0	130976.75	26.67%	490576.75	99.9%	29.11%	109.02%
Mejoramiento Escuela Primaria, Canton Los Puentes Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350	350	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	350	100%	0%	100%
		Meta financiera	524750	589265	2	Ejecución financiera	0	64515	0	0	64515	10.95%	589265	100%	12.29%	112.29%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	392	392	1	Ejecución física	0	0	0	226.58	226.58	57.8%	333.20	85%	57.8%	85%
		Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria Isabel Barrios y Barrios, Canton Guadalupe 5a Calle y 9a Avenida Zonas 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	165	165	1	Ejecución física					0	0%	165	100%	0%	100%
		Meta financiera	202275	202275	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	202275	100%	0%	100%
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea Santa Lucia Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	137.20	137.20	1	Ejecución física					0	0%	137.20	100%	0%	100%
		Meta financiera	157376.80	157376.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	157376.80	100%	0%	100%
281261-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	102	102	1	Ejecución física					0	0%	102	100%	0%	100%
		Meta financiera	124990	124990	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	124990	100%	0%	100%
281113-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	60	100%	0%	100%
		Meta financiera	44964	44964	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	44964	100%	0%	100%
281264-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	102	102	1	Ejecución física					0	0%	102	100%	0%	100%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	250000	100%	0%	100%
302273-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	35	35	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	195000	195000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro lineal	Meta física	145	200	0	Ejecución física	0	0	0	80	80	40%	80	040%	55.17%	055.17%
		Meta financier	225000	225000		Ejecución fina	0	0	0	89800	89800	39.91%	89800	39.91%	39.91%	39.91%
Mejoramiento Instituto Básico por Cooperativa, Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	80	80	40%	80	40%	40%	40%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89800	89800	39.91%	89800	39.91%	39.91%	39.91%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cubico	Meta física	945	775	1	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1450000	1450000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable con Tanque de Distribución Red Alta, Aldea Caxaque San Marcos, San Marcos	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable de Línea de Conducción, Aldea Agua Caliente San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	1480	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Cantón Madre Selva Aldea Santa Lucía Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	3800	3800	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	500000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Kilometro	Meta física	1.3570	1.3570	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300947-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1644	1644	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	125	125	0	Ejecución física	0	12	19	20	51	40.8%	70	56%	40.8%	56%
		Meta financiera	2206000	2206000		Ejecución financiera	0	179910	344230	368350	892480	40.46%	892490	90.07%	40.46%	104.3%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Don Sintin a Iglesia Primitiva Sector Las Escobas Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	230	256	1	Ejecución física	0	120	39.25	39.25	198.50	77.54%	256	100%	86.3%	111.3%
		Meta financiera	287500	332893.47	1	Ejecución financiera	0	179910	58970	59970	299850	90.07%	299850	90.07%	104.3%	104.3%
Mejoramiento Calle con Bóveda Pluvial, 8a Avenida y 10a Calle Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	100	100	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	700000	1600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Pablo a Sector Miralvalle 1 Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	450	450	0	Ejecución física	0	0	285	51.60	336.60	74.8%	360	80%	74.8%	80%
		Meta financiera	468500	468500	0	Ejecución financiera	0	0	284260	88540	372800	79.57%	372800	79.57%	79.57%	79.57%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sector 1 Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro/Mes	Meta física	625	625	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
294450-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	166	166	1	Ejecución física	0	0	0	149.40	149.40	90%	166	100%	90%	100%
		Meta financiera	220000	220000	1	Ejecución financiera	0	0	0	219840	219840	99.93%	219840	99.93%	99.93%	99.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producción/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	8000	8000	0	Ejecución físic	0	522	1880	4586	6988	87.35%	6988	087.35%	87.35%	087.35%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	62740	225610.98	550376.80	838727.78	0%	838727.78	87.37%	0%	87.37%
301532-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	4	4	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	100%	4	100%	100%	100%
		Meta financiera	960000	960000	1	Ejecución financiera	0	62740	225610.98	550376.80	838727.78	87.37%	838727.78	87.37%	87.37%	87.37%
Eje Katun:																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastras, cementerios)	Metro lineal	Meta física	1725	192	0	Ejecución físic	5	5	5.51	29	44.51	23.18%	48	25%	2.58%	02.78%
		Meta financier	236500	236500		Ejecución fina	0	0	0	304900	304900	128.92%	304900	0%	128.92%	0%
Construcción Muro Perimetral de Cementerio, Cantón Llano de la Guardia, Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	236500	236500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación Cementerio Municipal, 5a Calle A y 16a Avenida Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	878.50	878.50	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Edificio Capilla, Cantón Santo Domingo 14a Avenida y 7a calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	164	164	3	Ejecución física	0	0	0	98.40	98.40	60%	114.80	70%	60%	70%
		Meta financiera	436000	522020	3	Ejecución financiera	0	0	0	304900	304900	58.41%	304900	58.41%	69.93%	69.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Metro cuadrado	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	0.22	0.22	11%	0.32	16%	11%	16%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	1483200	1483200	0%	1483200	44.95%	0%	44.95%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo de Fútbol Fase I, 5a Calle Colonia Justo Rufino Barrios Zona 5, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	5200	5200	1	Ejecución física	0	0	0	2080	2080	40%	2340	45%	40%	45%
		Meta financiera	3300000	3300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	1483200	1483200	44.95%	1483200	44.95%	44.95%	44.95%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	11345	550	0	Ejecución física	35	129	250	100	514	93.45%	517.49	094.09%	4.53%	04.56%
		Meta financier	1000000	1000000		Ejecución fina	19725	43537.49	62810	432028.87	558101.36	55.81%	573101.36	0%	55.81%	0%
Apoyo Institucional a Actividades de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional a la Promoción y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez y la Juventud del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	17225	0	5000	17980	40205	40.21%	55205	55.21%	40.21%	55.21%
288518-APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	4	4	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	100%	4	100%	100%	100%
		Meta financiera	612386.90	612386.90	1	Ejecución financiera	2500	43537.49	57810	414048.87	517896.36	84.57%	517896.36	84.57%	84.57%	84.57%
Mejoramiento Parque Infantil, Cantón Santa Isabel 12a Calle A y 7a Avenida A Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas	Mes	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.0510	0.20	0.20	0.30	0.7510	75.1%	1	100%	75.1%	100%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	0	0	172000	115000	287000	143.5%	470000	98.21%	143.5%	235%
Levantamiento Catastro y Ordenamiento Territorial del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	7	58.33%	33.33%	58.33%
		Meta financiera	200000	478570	1	Ejecución financiera	0	0	172000	115000	287000	59.97%	470000	98.21%	143.5%	235%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Reducción de la pobreza y protección social														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Mes	Meta física	150	150	0	Ejecución física	0	25	0	45	70	46.67%	71	047.33%	46.67%	047.33%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	0	1497.25	0	14054.50	15551.75	7.78%	15901.75	7.95%	7.78%	7.95%
Apoyo Institucional al Fortalecimiento de Genero y Gestión de Mujer en el Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	1497.25	0	14054.50	15551.75	7.78%	15901.75	7.95%	7.78%	7.95%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	150	450	0	Ejecución física	190	0	30	15	235	52.22%	235	052.22%	156.67%	0156.67%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	193444.15	0	41270	1900	236614.15	0%	236614.15	0%	0%	0%
277954-APOYO INSTITUCIONAL A PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A TRAVES DE RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
282194-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCIÓN DE HORTALI	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
292194-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCIÓN DE HORTALI	Mes	Meta financiera	240000	240000	1	Ejecución financiera						0	0	0	0%	0%
292364-APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física						0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	68000	68000	1	Ejecución financiera						0	0	0	0%	0%
292366-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física						0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera						0	0	0	0%	0%
292368-APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física						0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	325000	325000	1	Ejecución financiera						0	0	0	0%	0%
292494-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física						0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	1	Ejecución financiera						0	0	0	0%	0%
299246-APOYO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	6	6	2	Ejecución física	1	1	1	1	4	86.67%	4	86.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	120000	120000	2	Ejecución financiera	79490	0	38070	1900	119460	99.55%	119460	99.55%	99.55%	99.55%
299336-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	5	5	2	Ejecución física	1	1	1	1	4	80%	4	80%	80%	80%
		Meta financiera	120000	120000	2	Ejecución financiera	113954.15	0	3200	0	117154.15	97.63%	117154.15	97.63%	97.63%	97.63%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Mes	Meta física	4500	6850	0	Ejecución física	990	180	505	1610	3285	47.96%	6105	89.12%	73%	135.67%
		Meta financier	2686675	2686675		Ejecución fina	780556.91	91061.99	157070.01	1649289.4	2677978.31	99.68%	4117566.25	0%	99.68%	0%
Apoyo Institucional a la Sistematización de Instalaciones Informáticas en la Municipalidad de San Marcos, San Mar	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	550000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación Edificio Salón Comunal Segundo Nivel, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Ma	Metro cuadrado	Meta física	96	96	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional al Cuidado de Instalaciones de Edificios y Servicios Públicos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	300000	700000	1	Ejecución financiera	34779.71	91061.99	157070.01	0	282911.71	40.42%	413620.65	59.09%	94.3%	137.87%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserío Ixquihuita Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	201875	201875	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserío Cansupe Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	80	60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	172800	172800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Sector 1 Aldea El Bojonal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	60	57	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	215000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Edificio Salón Comunal Segundo Nivel, Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	375	375	75%	400	80%	75%	80%
		Meta financiera	550000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	479424	479424	79.9%	479424	79.9%	87.17%	87.17%
Ampliación Edificio Salón Comunal, Cantón Santo Domingo Aldea La F	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	42	42	35%	42	35%	35%	35%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Ampliación Edificio Salón Comunal, Cantón Santo Domingo Aldea La F	Metro cuadrado	Meta financiera	312000	312000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Ciclovías, en Ciudad de San Marcos	Metro lineal	Meta física	344.11	344.11	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0.20	0	0	0	0.20	20%	1	100%	20%	100%
		Meta financiera	279500	279500	1	Ejecución financiera	55900	0	0	0	55900	20%	279500	100%	20%	100%
Mejoramiento Edificio Salón Comunal Fase 4, Aldea El Rincon, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	165.60	165.60	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	165.60	100%	0%	100%
		Meta financiera	575520	635520	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	635520	100%	0%	110.43%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1302	1302	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2100000	2100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción Edificio de Usos Múltiples Fase I, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	300	300	2	Ejecución física	71	0	0	100	171	57%	216	72%	57%	72%
		Meta financiera	1200000	1350000	2	Ejecución financiera	539957.20	0	0	404967.90	944925.10	69.99%	944925.10	69.99%	78.74%	78.74%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Rosalía de Palacio Maya a 7a Avenida "A" Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1180	1180	1	Ejecución física	0	0	0	1180	1180	100%	1180	100%	100%	100%
		Meta financiera	399900	399900	1	Ejecución financiera	0	0	0	399900	399900	100%	399900	100%	100%	100%
Mejoramiento Periódico Carretera Pavimentada con Señalización Horizontal y Vertical en el Municipio de San Marcos	Metro lineal	Meta física	211	211	2	Ejecución física	84.40	0	0	0	84.40	40%	211	100%	40%	100%
		Meta financiera	749600	852710.20	2	Ejecución financiera	149920	0	0	0	149920	17.58%	599679	70.33%	20%	80%
Mejoramiento Edificio Complejo Social, 11a Calle y Avenida Pineda Lam zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	152	152	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
300529-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física	0	0	0	300	300	50%	300	50%	50%	50%
		Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	149997.50	149997.50	50%	149997.50	50%	50%	50%
300742-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	452.25	452.25	1	Ejecución física	0	0	0	452.25	452.25	100%	452.25	100%	100%	100%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
300528-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 8A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	422	422	1	Ejecución física				422	422	100%	422	100%	100%	100%
		Meta financiera	215000	215000	1	Ejecución financiera	0	0	0	215000	215000	100%	215000	100%	100%	100%
302391-AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	73.50	73.50	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	377	2100	0	Ejecución física	195	155	250	330	930	44.29%	2100	100%	246.68%	557.03%
		Meta financier	1920000	1920000		Ejecución fina	281475.06	173437.44	361437.63	388529.48	1204879.61	62.75%	1944678.15	74%	62.75%	148%
Apoyo institucional para el fortalecimiento de microempresarios del municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	8	80%	40%	80%
		Meta financiera	50000	100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	74000	74000	74%	74000	74%	148%	148%
Apoyo Institucional para la transformación de alimentos a grupo de productores del municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	50%	8	100%	50%	100%
		Meta financiera	45000	50000	1	Ejecución financiera	0	0	0	23850	23850	47.7%	43850	87.7%	53%	97.44%
Apoyo Institucional al Desarrollo Agrícola de la Finca Municipal Montelimar San Marcos, San Marcos.	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	80660.56	112922.44	221082.63	215301.08	829966.71	52.5%	1200000	100%	52.5%	100%
Apoyo Institucional para promover los emprendimientos en grupos organizados en el municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	10	83.33%	33.33%	83.33%
		Meta financiera	350000	400000	1	Ejecución financiera	16995	57215	89800	60500	224510	56.13%	367675.25	91.92%	64.15%	105.05%
Apoyo Institucional al establecimiento de huertos verticales medicinales en el municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	10	100%	40%	100%
		Meta financiera	50000	68000	1	Ejecución financiera	1500	0	47255	10850	59605	87.65%	59605	87.65%	119.21%	119.21%
Apoyo Institucional a la producción de hortalizas en comunidades del municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	8	80%	40%	80%
		Meta financiera	225000	240000	1	Ejecución financiera	182319.50	3300	3300	4028.40	192947.90	80.39%	199547.90	83.14%	85.75%	88.69%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:		Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud		Mes	Meta física	7	7	0	Ejecución física	0	0	0	7	7	100%	7	0100%	100%	0100%
			Meta financier	0	0		Ejecución fina	6200	7138	8650	16165	38153	0%	38153	38.15%	0%	38.15%
300434-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS		Mes	Meta física	7	7	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	57.14%	4	57.14%	57.14%	57.14%
			Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera	6200	7138	8650	16165	38153	38.15%	38153	38.15%	38.15%	38.15%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa		Mes	Meta física	75	350	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional a la Participación Comunitaria e Inter Institucional en la Gestión de Riesgo del Municipio de San Marcos, San Marcos		Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Pluvial, Varios puntos de la Ciudad de San Marcos, San Marcos		Unidad	Meta física	5	5	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Programas de educación y seguridad vial		Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
			Meta financier	0	0		Ejecución fina	187125	0	0	0	187125	0%	187125	75%	0%	75%
Mejoramiento Señalizadores Viales en Calles, Nomenclatura Vial y de Viviendas, Canton Santa Isabel Zonas 1 y 3 San Marcos, San Marcos		Unidad	Meta física	400	400	1	Ejecución física	400	0	0	0	400	100%	400	100%	100%	100%
			Meta financiera	249500	249500	1	Ejecución financiera	187125	0	0	0	187125	75%	187125	75%	75%	75%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 11/01/2023 18:53

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proidad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Mes	Meta física	1	1	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional al Cuidado de Instalaciones Ornamentales y de Seguridad, Cantón Guadalupe Zona 4 San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	6	6	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: 
 Alcalde Municipal





Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidadesanmarcos.gob.gt

OFICIO DMP 172-2022

San Marcos, 06 de septiembre de 2022

Licenciada

LUZ KEILA VIRGINIA GRAMAJO VÍLCHEZ
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA
Ciudad Guatemala.

Señora Secretaria:

Respetuosamente me permito presentarle un saludo cordial.

Me permito informar a usted que, cumpliendo con lo establecido en el Código Municipal y la Ley Orgánica del Presupuesto y las normativas correspondientes, procedemos a la presentación del **INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2022** de los avances de metas de desempeño y calidad de gasto.

Agradeciéndole anticipadamente su fina atención, nos suscribimos de Usted muy Atentamente:

Arq. Alfredo Eduardo León Hernández.
Director Municipal de Planificación.



Ing. Willy René Juárez González
Alcalde Municipal.



Hora: 13:49

Firma:

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Mes	Meta física Meta financiero	75 100000	100 100000	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	0	20	0	20	20	20%	20%	26.67%	26.67%
Apoyo Institucional a la Mejora de Calidad de Vida del Adulto Mayor en el municipio de San Marcos.	Mes	Meta física Meta financiera	12 100000	12 100000	0	Ejecución físic Ejecución financiera	5	1	1	1	8	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
Eje Katun:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
No Aplica																
Areas con alumbrado público																
Unidad		Meta física Meta financiero	49500 150000	200000 150000	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	40 150000	40 150000	0	Ejecución físic Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	49 200000	49 200000	1	Ejecución físic Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	21 100000	21 100000	1	Ejecución físic Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	47 200000	47 200000	1	Ejecución físic Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	49 200000	49 200000	1	Ejecución físic Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Unidad		Meta física Meta financiera	49 200000	49 200000	1	Ejecución físic Ejecución financiera	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera (%)	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	N. Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Kaktin:																
Proyector Nacional de Desarrollo:																
Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial																
Unidad		Meta física	0.0048	10425.40		0	1200	200	840	580	2820	27.05%	2820	27.05%	58750000%	58750000%
		Meta financiera	4836092	4836092		Ejecución fina	1181125	472850	307500	153000	2114475	42.84%	2114475	0%	42.84%	0%
Unidad		Meta física	1	1		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón San Ramon Calles y Avenidas Zona 2 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	538	538		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, 5a Calle entre 8a y 13a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	202.70	202.70		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Barquetas, Cantón San Nicolás 5a Calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	238250	238250		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 5a Calle y Callejón Horacio Reyna Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	316600	316600		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, Cantón San Ramon 5a Avenida entre 5a y 7a Calle Zona 2 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1410	1410		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 15a Avenida y Acceso Santa María y Maldonado Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	430	430		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Barquetas Fase 2, Cantón Santa Rosalía 7a Calle de 3a a 5a Avenida Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	935	935		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco	Metro cuadrado	Meta física	300	300		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300	300		0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón San Francisco	Metro cuadrado	Meta financiera	130500	130500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Santa Rosalía Calles y Avenidas Zona 1 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón San Nicolás 0a Calle entre 8a y 9a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marco	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón San Francisco 1a Calle y Callejón Miramar Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón San Francisco 5a Calle A y Callejón Los Guzmán Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Isabel 8a Avenida de 10a a 12a Calles Zonas 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	117	117	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas Fase 3, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4, San Marcos, San Mar	Metro cuadrado	Meta financiera	54262	54262	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado Tramo Firral, Cantón San Francisco 16a Avenida Lado Norte de la Pista Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	935	935	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, 11a Calle y 0a avenida Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	150000	202.70	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, 11a Calle y 0a avenida Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	568	568	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón San Antonio 7a Calle y Callejón Aurora Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	255780	255780	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adequinado, Cantón Santo Domingo 14a Avenida A entre 6a y 7a Calles Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	800	955	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	326250	419780	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
							488.77	488.77	488.77	488.77	488.77	51.18%	488.77	51.18%	61.1%
							0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 14a Avenida "A" Acceso Emanuel y Del Valle Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	292.80	292.80	1	Ejecución física	219.60	73.20			292.80	100%	292.80	100%	100%
		Meta financiera	1230000	1230000	1	Ejecución financiera	922500	307500	0	0	1230000	100%	1230000	100%	100%
Mejoramiento Ciclovía, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	800	800	1	Ejecución física	200	200	0	0	400	50%	400	50%	50%
		Meta financiera	798300	798300	1	Ejecución financiera	0	388150	0	0	388150	50%	388150	50%	50%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco Sa Calle y Callejon Elizabeth Zona 5 San Marcos. San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	714	714	1	Ejecución física	535.50	178.50			714	100%	714	100%	100%
		Meta financiera	300300	300300	1	Ejecución financiera	226600	73700	0	0	300300	100%	300300	100%	100%
280746-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	74.85	74.85	1	Ejecución física	74.85				74.85	100%	74.85	100%	100%
		Meta financiera	32025	32025	1	Ejecución financiera	32025	0	0	0	32025	100%	32025	100%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural														
Proidad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2870	2870	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Catedral, 10a Avenida y entre 5a y 6a calles Zona 4, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2570	2570	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proidad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	156.80	156.80	0	Ejecución física	15	15	15	15	60	38.46%	60	38.46%	38.27%
		Meta financiero	100000	100000		Ejecución fina	10800	11052.36	422.53	26103.80	48378.69	48.36%	48378.69	48.36%	48.38%
Apoyo Institucional a la Gestión del Bosque Municipal y Espacios Recreativos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera	10800	11052.36	422.53	26103.80	48378.69	24.19%	48378.69	24.19%	48.38%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	14	14	0	Ejecución física	1.05	0.48	1.85	3.49	3.49	81.73%	3.49	24.93%	24.93%
		Meta financiero	12237331	12237331	0	Ejecución fina	1857573.1	369708.37	2275621.7	4606955.50	4606955.50	37.65%	4606955.50	37.65%	50%
Apoyo Institucional al Cuidado de Calles y Caminos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1	1	6	6	50%	6	50%	50%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	200862.61	58908.37	41273.23	349984	349984	50%	349984	50%	50%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto Fase 2, Sector Los López Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	768	768	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	488188	488188	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Cantón San Jose Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	690	690	0	Ejecución física	0	120	266.08	299.98	686.06	99.43%	686.06	99.43%	99.43%
		Meta financiera	300150	300150	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Pavimento de Concreto, Sector La Providencia Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	220.95	220.95	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	116000	116000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Pavimento de Concreto, Caserío Los Aguilón Aldea San Sebastián San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	0	90	400	210	700	100%	700	100%	100%
		Meta financiera	444500	444500	0	Ejecución financiera	0	0	310800	0	310800	69.92%	310800	69.92%	69.92%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, del Centro al Campo de Fútbol Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	200	600	800	80%	800	80%	80%
		Meta financiera	430000	430000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 5, Cantón Alta Vista, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	355.05	355.05	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	186400	186400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Calle Central Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1170	1170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	497250	497250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto Fase 1, Ca	Metro cuadrado	Meta física	492	492	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto Fase 1, Ca	Metro cuadrado	Meta financiera	312500	312500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Carrileras de Concreto, Calle Central Aldea Santa Lucia Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	679	679	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado, de Don Bernardo Angel a Los Potrerillos Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1150	407400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	154700	1150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	154700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	512500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1580	512500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350000	1580	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	4800	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1100000	4800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	685	1100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	198900	685	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	407.40	198900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	203700	407.40	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	700	203700	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	304500	700	0	Ejecución física	0	180	210.91	300	690.91	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	765	304500	0	Ejecución financiera	0	0	0	243200	243200	79.87%	79.87%	79.87%	79.87%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	100000	765	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Iglesia a Don Miguelito Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1415	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural, Tramo Horacio Gómez Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta física	1415	1415	0	Ejecución física	0	0	0	102.16	102.16	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
							0	0	0	0					0
Mejoramiento Calle Rural, Tramo Horacio Gómez-Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta financiera	850000	850000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto, Sector Los Cardona Cantón Los Puertes Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	239400	239400	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado y Carrileras de Concreto, de Puente a Taller El Gato Cantón La Unión Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1440	1440	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	349200	349200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural, Sector Miravalles, Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
		Meta financiera	1407918	1407918	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Sector El Campo al Callejón Aldea Caxaque San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1610	1610	0	Ejecución física	0	123.25	400	523.25	523.25	32.5%	32.5%	32.5%	
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 4, Calle del Salón Comunal Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	622	622	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	349350	349350	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Mejoramiento Camino Rural con Pavimento de Concreto, de Augusto de León a Calle Central Aldea El Recreo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	450	450	0	Ejecución física	0	22.50	67.50	90	90	20%	20%	20%	
		Meta financiera	285750	285750	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Apoyo Institucional al cuidado de Camino Rural con Suministro de Materiales, Cantón Chisguachin Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2160	2160	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto, Cantón El Dominante Aldea El Bojonal San Marcos, San Marcos	Kilometro Cuadrado	Meta física	301	301	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	150500	150500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
Apoyo Institucional al cuidado del Camino Rural de Aldea El Rincón a Gasolinera Vista Bella Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	8175	8175	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestral (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Mejoramiento Camino Rural Empedrado con Carrileras de Concreto, de Asfalto a Sector Los Miral Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	531	531	0	0	0	0	0	0	53.10	10%	53.10	10%	10%
Mejoramiento Camino Rural Carrileras de Concreto Fase 2, de Canoa de Piedra a Los Puentes, Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	576.95	576.95	0	0	26.95	450	100	0	576.95	100%	576.95	100%	100%
268980-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
277940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
277943-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1407918	1407918	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Calle del Salon Comunal Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Puente a Carrileras de Sector 2 Aldea Agua Caliente San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	29985.50	29985.50	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Pavimento de Concreto, Calle del Asfalto al Sector El Mirador, Canton Los Puentes Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	0	675	0	0	0	750	100%	750	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural, Plazuela Central, Aldea San Antonio Serchil, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	299750	299750	0	0	29975	0	0	0	299750	100%	299750	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	415	415	0	0	323.70	0	0	0	415	100%	415	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	289750	289750	0	0	224617.50	0	0	0	249575	86.13%	249575	86.13%	86.13%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	0	600	0	0	0	600	100%	600	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	139800	139800	0	0	139800	0	0	0	139800	100%	139800	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	0	150	110	100	0	900	100%	900	100%	100%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Concreto Fase 3, Canton Alta Vista Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	449800	449800	0	0	269940	0	0	0	269940	60%	269940	60%	60%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial/Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto						Total
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, de Campo de Fútbol e Iglesia Evangélica Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	950	950	950	1	Ejecución física	351,50	198,50	200	200	950	100%	950	100%	100%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado, Sector las Escobas a la 15a Avenida Zona 5 Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	168	552360	552360	1	Ejecución financiera	202455	0	287036	489491	489491	88,62%	489491	88,62%	88,62%
Apoio Camino Rural con Suministro de Piedra, Arena y Piedra en Varías Comunidades del Municipio de San Marcos, San Marcos	Metro cubico	Meta física	3075	168	168	2	Ejecución física	168	0	0	0	168	100%	168	100%	100%
300548-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA KTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3774	64960	64960	2	Ejecución financiera	64960	0	0	0	64960	100%	64960	100%	100%
300687-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cubico	Meta física	2640	3075	3075	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
299807-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	368800	368800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
261134-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2100	3774	3774	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
261336-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1860	640000	640000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
263448-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOOHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	960	2640	2640	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
263447-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLE	Metro cuadrado	Meta física	1400	2100	2100	1	Ejecución física	2100	0	0	0	2100	100%	2100	100%	100%
				267286	267286	1	Ejecución financiera	267286	0	0	0	267286	100%	267286	100%	100%
				1860	1860	1	Ejecución física	1860	0	0	0	1860	100%	1860	100%	100%
				217857	217857	1	Ejecución financiera	217857	0	0	0	217857	100%	217857	100%	100%
				960	960	1	Ejecución física	900	60	0	0	960	100%	960	100%	100%
				600000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	562312.50	562312.50	562312.50	93,72%	562312.50	93,72%	93,72%
				1400	1400	1	Ejecución física	1400	0	0	0	1400	100%	1400	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
283447-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERÓDRO	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	900000	100%	900000	100%	100%	100%
Eje Kaitun:																
Proiridad Nacional de Desarrollo:																
Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	172	767	0	Ejecución física	0	0	5	16	21	2.74%	21	2.74%	12.21%	12.21%
Construcción Centro de Salud, 7a Calle 14-55 Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución fina	996753.88	0	0	0	996753.88	58.63%	996753.88	0%	58.63%	0%
285750-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
285750-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
261254-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	142	142	1	Ejecución física	0	0	5	12.04	17.04	12%	17.04	12%	12%	12%
261254-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	697498	697498	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
261258-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	266.20	266.20	1	Ejecución física	266.20	0	0	0	266.20	100%	266.20	100%	100%	100%
261258-CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	781437.50	781437.50	1	Ejecución financiera	781437.50	0	0	0	781437.50	100%	781437.50	100%	100%	100%
Eje Kaitun:	Metro cuadrado	Meta física	204	204	1	Ejecución física	204	0	0	0	204	100%	204	100%	100%	100%
Eje Kaitun:	Metro cuadrado	Meta financiera	215316.38	215316.38	1	Ejecución financiera	215316.38	0	0	0	215316.38	100%	215316.38	100%	100%	100%
Proiridad Nacional de Desarrollo:																
Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingües atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	682	2140	0	Ejecución física	880	0	200	692.62	1782.82	83.31%	1782.82	83.31%	261.41%	261.41%
Mejoramiento Escuela Preprimaria, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	4949677	4949677	0	Ejecución fina	1032457.2	0	173167.50	577181.10	1782805.80	36.02%	1782805.80	0%	36.02%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta física	420	420	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	440000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
261837-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEÓN BONILLA, 5A CALLE Y 6A AVENIDA, ZONA 2. SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	640	387	1	Ejecución física	0	0	0	87,08	87,08	87,08	22.5%	13.61%	13.61%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	552	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	290	220	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Apoyo Institucional a la Educación del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	4	33.33%	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	6400	6400	6400	2.13%	6.4%	6.4%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	304.50	336.70	1	Ejecución física	0	0	0	97.76	97.76	97.76	29.03%	32.11%	32.11%
295745-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	537	537	1	Ejecución física	0	0	0	157.61	157.61	157.61	29.35%	29.35%	29.35%
Ampliación Escuela Primaria, Caserio Navidad Aldea Las Lagunas, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	112	112	1	Ejecución física	112	0	0	0	112	112	100%	100%	100%
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Canaque San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física	0	0	40	48	88	88	22%	22%	22%
Mejoramiento Edificio Escuela Primaria, Cantón Canoa de Piedra Aldea San Sebastian San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	392	392	1	Ejecución física	0	0	58.80	254.80	313.60	313.60	80%	80%	80%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera	0	0	0	359600	359600	359600	79.91%	79.91%	79.91%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42:

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón Los Puentes Aldea San Sebastián San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física	147	115.50	87.50	350	350	100%	100%	100%	100%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	524750	524750	1	Ejecución financiera	220395	173167.50	131187.50	524750	524750	100%	100%	100%	100%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	392	392	1	Ejecución física	0	56.62	0	106.52	106.52	27.2%	27.2%	27.2%	27.2%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	165	165	1	Ejecución física	165	0	0	165	165	100%	100%	100%	100%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	202275	202275	1	Ejecución financiera	202275	0	0	202275	202275	100%	100%	100%	100%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea Santa Lucía Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	137.20	137.20	1	Ejecución física	137.20	0	0	137.20	137.20	100%	100%	100%	100%	
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea Santa Lucía Ixcamal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	157376.80	157376.80	1	Ejecución financiera	157376.80	0	0	157376.80	157376.80	100%	100%	100%	100%	
261113-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	102	102	1	Ejecución física	36.72	0	65.28	102	102	100%	100%	100%	100%	
261113-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	124990	124990	1	Ejecución financiera	44964.40	0	79993.60	124990	124990	100%	100%	100%	100%	
261113-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física	60	0	0	60	60	100%	100%	100%	100%	
261113-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	44964	44964	1	Ejecución financiera	44964	0	0	44964	44964	100%	100%	100%	100%	
261264-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	102	102	1	Ejecución física	102	0	0	102	102	100%	100%	100%	100%	
261264-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera	250000	0	0	250000	250000	100%	100%	100%	100%	
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Educación																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar																
Metro lineal		Meta física	145	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Metro lineal		Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Eje Katun:														
Proriedad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física Meta financiera	125 2206000	125 2206000	0	0	0	0	0	0	19	15.2%	15.2%	15.2%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Don Sinitín a Iglesia Primitiva Sector Las Escobas Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física Meta financiera	230 287500	230 287500	0	11.50	0	0	46	57.50	0	25%	25%	25%
Mejoramiento Calle con Bóveda Pluvial, 8a Avenida y 10a Calle Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física Meta financiera	100 700000	100 700000	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Pablo a Sector Miravalles 1 Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física Meta financiera	450 468500	450 468500	0	0	0	23.40	0	23.40	0	5.2%	5.2%	5.2%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sector 1 Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro/Mes	Meta física Meta financiera	625 750000	625 750000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
294450-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física Meta financiera	166 220000	166 220000	1	0	0	16.60	0	16.60	0	10%	10%	10%
						0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación Clones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre			Acumulado al Segundo Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Segundo Cuatrimestre (Meta Vigente)	Ej. de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Segundo Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio					
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Metro lineal	Meta física	1725	192	0	Ejecución físic	0	0	0	19	9.9%	19	8.9%	1.1%
		Meta financiero	236500	236500		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Construcción Muro Perimetral de Cementerio, Cantón Llano de la Guardia Aldea San Sebastián San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	236500	236500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Ampliación Cementerio Municipal, 5a Calle A y 16a Avenida Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	878.50	878.50	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Capilla, Cantón Santo Domingo 14a Avenida y 7a calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	164	164	1	Ejecución física	0	0	0	16.40	10%	16.40	10%	10%
		Meta financiera	436000	436000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Metro cuadrado	Meta física	2	2	0	Ejecución físic	0	0	0	0.10	5%	0.10	5%	5%
		Meta financiero	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo de Fútbol Fase I, 5a Calle Colonia Justo Rufino Barrios Zona 5, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	5200	5200	1	Ejecución física	0	0	0	260	5%	260	5%	5%
		Meta financiera	3300000	3300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
						Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Mes		Meta física	11345	550	0	0	1	1	2	0.36%	2	0.36%	0.02%	0.02%
Mes		Meta financiero	1000000	1000000	0	0	10000	5000	15000	1.5%	15000	0%	1.5%	0%
Mes		Meta física	12	12	0	0			0	0%	0	0%	0%	0%
Mes		Meta financiera	900000	900000	0	0			0	0%	0	0%	0%	0%
Mes		Meta física	12	12	0	5	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
Mes		Meta financiera	100000	100000	0	0	10000	5000	15000	15%	15000	15%	15%	15%
Eje Katun:														
Guatemala Urbana y Rural														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Mes		Meta física	1	1	0	0	0.0630	0.1660	0.2490	24.9%	0.2490	24.9%	24.9%	24.9%
Mes		Meta financiero	200000	200000	0	0	58000	125000	183000	91.5%	183000	91.5%	91.5%	91.5%
Mes		Meta física	12	12	1	1	1	1	3	25%	3	25%	25%	25%
Mes		Meta financiera	200000	478570	1	0	58000	125000	183000	36.24%	183000	36.24%	91.5%	91.5%
Eje Katun:														
Bienestar para la gente														
Reducción de la pobreza y protección social														
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables														
Mes		Meta física	150	150	0	0	0	0	1	0.67%	1	0.67%	0.67%	0.67%
Mes		Meta financiero	200000	200000	350	0	0	0	350	1.8%	350	1.8%	1.8%	1.8%
Mes		Meta física	12	12	0	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
Mes		Meta financiera	200000	200000	350	0	0	0	350	1.8%	350	1.8%	1.8%	1.8%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Mes	Meta física	4500	6850	0	Ejecución físic	1200	200	840	560	2820	41.17%	2820	62.67%	62.67%
		Meta financiero	2686675	2686675		Ejecución fina	799120	60000	446759	130708.94	1439587.94	53.58%	1439587.94	53.58%	0%
Apoyo Institucional a la Sistematización de Instalaciones Informáticas en la Municipalidad de San Marcos, San Mar	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	550000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Construcción Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Ampliación Edificio Salón Comunal Segundo Nivel, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Ma	Metro cuadrado	Meta física	96	96	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Apoyo Institucional al Cuidado de Instalaciones de Edificios y Servicios Públicos del Municipio de San Marcos, San Marcos	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%
		Meta financiera	300000	700000	1	Ejecución financiera	0	0	0	130708.94	130708.94	18.67%	130708.94	18.67%	43.57%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserio Ixquihulla Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	201875	201875	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserio Cansuge Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	172800	172800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Sector 1 Aldea El Bojonal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	60	57	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	180000	215000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Construcción Edificio Salón Comunal Segundo Nivel, Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	25	25	5%	5%	5%	5%
Ampliación Edificio Salón Comunal, Cantón Santo Domingo Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	550000	600000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Ciclovías, en Ciudad de San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Ciclovías, en Ciudad de San Marcos	Metro lineal	Meta financiera	312000	312000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4, San Marcos	Metro lineal	Meta física	344.11	344.11	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4, San Marcos	Unidad	Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Edificio Salón Comunal Fase 4, Aldea El Rincon, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	80%	80%	80%	80%
Mejoramiento Edificio Salón Comunal Fase 4, Aldea El Rincon, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	279500	279500	1	Ejecución financiera	223600	223600	223600	223600	223600	80%	80%	80%	80%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A, Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	165.60	165.60	2	Ejecución física	150	15.60	15.60	165.60	165.60	100%	100%	100%	100%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A, Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	575520	635520	2	Ejecución financiera	575520	60000	60000	635520	635520	100%	110.43%	110.43%	110.43%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A, Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1302	1302	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A, Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	2100000	2100000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Construcción Edificio de Usos Múltiples Fase I, Cantón San Antonio 8a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	300	300	2	Ejecución física	0	0	15	30	45	15%	15%	15%	15%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Rosalía de Palacio Maya a 7a Avenida "A" Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	1200000	1350000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Rosalía de Palacio Maya a 7a Avenida "A" Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1180	1180	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón Santa Rosalía de Palacio Maya a 7a Avenida "A" Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	399900	399900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Periódico Carretera Pavimentada con Señalización Horizontal y Vertical en el Municipio de San Marcos	Metro lineal	Meta física	211	211	1	Ejecución física	0	0	126.60	126.60	126.60	60%	60%	60%	60%
Mejoramiento Periódico Carretera Pavimentada con Señalización Horizontal y Vertical en el Municipio de San Marcos	Metro lineal	Meta financiera	749600	749600	1	Ejecución financiera	0	0	449759	449759	449759	60%	60%	60%	60%
Mejoramiento Edificio Complejo Social, 11a Calle y Avenida Pineda Lam Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	152	152	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
Mejoramiento Edificio Complejo Social, 11a Calle y Avenida Pineda Lam Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
300528-MEJORAMIENTO CALLE CON ADQUINADO, CANTON SA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
300529-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
300742-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	452.25	452.25		1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
300528-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	422	422		1 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	215000	215000		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/09/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katin:																
Proidad Nacional de Desarrollo:																
Empleo e Inversión																
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a																
Mes	Mes	Meta física	377	2100	0	Ejecución física	732	146	146	146	1170	55.71%	1170	55.71%	310.34%	310.34%
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral		Meta financiera	1920000	4820000	0	Ejecución fina	408345.59	94936.26	72956.20	163558.49	739798.54	38.53%	739798.54	38.53%	0%	0%
Mes	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	4	40%	40%	40%
Apoyo institucional para el fortalecimiento de microempresarios del municipio de San Marcos, San Marcos		Meta financiera	50000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mes	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	50%	4	50%	50%	50%
Apoyo institucional para la transformación de alimentos a grupo de productores del municipio de San Marcos, San Marcos		Meta financiera	45000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	20000	20000	40%	20000	40%	44.44%	44.44%
Mes	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
Apoyo Institucional al Desarrollo Agrícola de la Finca Municipal Montelmar San Marcos, San Marcos.		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	351868.09	94936.26	72956.20	50270.74	570033.29	47.5%	570033.29	47.5%	47.5%	47.5%
Mes	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	3	1	1	1	6	50%	6	50%	50%	50%
Apoyo Institucional para promover los emprendimientos en grupos organizados en el municipio de San Marcos, San Marcos		Meta financiera	350000	400000	1	Ejecución financiera	56477.50	0	86687.75	143165.25	143165.25	35.78%	143165.25	35.78%	40.9%	40.9%
Mes	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	3	1	1	1	6	60%	6	60%	60%	60%
Apoyo Institucional al establecimiento de huertos verificales medicinales en el municipio de San Marcos, San Marcos		Meta financiera	50000	68000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Mes	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	40%	4	40%	40%	40%
Apoyo Institucional a la producción de hortalizas en comunidades del municipio de San Marcos, San Marcos		Meta financiera	225000	240000	1	Ejecución financiera	0	0	6600	6600	6600	2.75%	6600	2.75%	2.93%	2.93%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 7/08/2022 11:42

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (para inicio)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (para inicio)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre		
							Mayo	Junio	Julio	Agosto							
Eje Motor:																	
Presupuesto Nacional de Desarrollo:																	
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Mes		Meta física	1		1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	150000		150000	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Mes		Meta física	6		6	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiera	150000		150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



F:

Alcalde Municipal