

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Mes	Meta física	75	50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
309159-APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN COMUNIDADES RURALES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	49500	150000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Apoyo Red de Alumbrado Publico, Cantón Santa Isabel San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.0033	4607	0	Ejecución física	0	0	180	542	722	15.67%	21878787.88%
		Meta financiera	2400000	2400000	0	Ejecución financiera	0	0	269700	831045.65	1100745.65	45.86%	45.86%
307766-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 10A CALLE TRAMO RESERVAS ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física	0	0	147	147	294	40%	40%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307797-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ISABEL 14A AVENIDA A Y 10A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	537	537	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307841-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMÓN 5A CALLE DE 8A AVENIDA A 5A AVENIDA ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	615	615	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307898-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTAÑITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	415	415	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307908-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307915-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE Y 16A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307929-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrad	Meta física	415	415	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
307929-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALL	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308063-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN NICOLÁS, 9A AVENIDA LOTIFICACION PERALES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	535	535	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308112-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	415	415	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308122-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA TRAMO 5 ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas Fase 3, Cantón Guadalupe Calles y Avenidas Zona 2 y 4 San Marcos, San Mar	Metro cuadrado	Meta física	405.41	405.41	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	299800	299800	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, Cantón San Ramon 5a Avenida entre 5a y 7a Calle Zona 2 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	532500	532500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 5a Calle y Callejón Los Cerezos Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	482.75	482.75	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	210000	210000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Ciclovia, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	123.94	123.94	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	99150	99150	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Banquetas, Cantón San Nicolás 5a Calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	202.70	202.70	1	Ejecución física	0	0	0	162.16	162.16	80%	80%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	0	0	0	89940	89940	59.96%	59.96%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, 16a avenida "A" Acceso a Cementerio Zona 5 San Marcos, San M	Metro cuadrado	Meta física	1860.37	1860.37	2	Ejecución física	0	0	0	1860.37	1860.37	100%	100%
		Meta financiera	368927.50	441158.15	2	Ejecución financiera	0	0	0	441158.15	441158.15	100%	119.58%
Mejoramiento Calle con Banquetas	Metro cuadrado	Meta física	935	935	1	Ejecución física	0	0	0	935	935	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mejoramiento Calle con Banquetas Fase 2, Cantón Santa Rosalía 7a C	Metro cuadrado	Meta financiera	149950	149950	1	Ejecución financiera	0	0	0	149950	149950	100%	100%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón Santa Rosalía Calles y Avenidas Zona 1 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Nicolás 0a Calle entre 8a y 9a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marco	Metro cuadrado	Meta física	375	375	1	Ejecución física	0	0	150	150	300	80%	80%
		Meta financiera	163125	163125	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 1a Calle y Callejón Miramar Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física	0	0	270	270	540	100%	100%
		Meta financiera	285000	285000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Señalización Vial, Cantón San Ramon Calles y Avenidas Zona 2 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Adoquinado, Cantón San Francisco 5a Calle A y Callejón Los Guzmán Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	117	117	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	137674.50	137674.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle con Pavimento de Concreto, 5a Calle entre 8a y 13a Avenidas Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313713-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 10A Y 13A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1233	1233	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313109-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN FRANCISCO 6A CALLE Y 1ER CALLEJÓN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	144	144	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313122-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	335000	335000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
303942-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 10A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1198	1198	1	Ejecución física	0	0	958.40	0	958.40	80%	80%
		Meta financiera	732501	732501	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
313128-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA Y CALLEJON LOS CANARIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	370	370	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313297-APOYO MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE PAVIMENTO, 5A CALLE DE PARQUECITO A ESTACION HOREB ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	5803	5803	1	Ejecución física	0	0	5803	0	5803	100%	100%
		Meta financiera	319165	319165	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313155-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	625	625	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	234154	234154	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313177-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 5A CALLE CALLEJON DOÑA GUICHA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	401	401	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
301397-MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTÓN SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	349.69	349.69	1	Ejecución física	0	0	349.69	0	349.69	100%	100%
		Meta financiera	269700	269700	1	Ejecución financiera	0	0	269700	0	269700	100%	100%
300529-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física	0	0	0	300	300	100%	100%
		Meta financiera	149997.50	149997.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	149997.50	149997.50	100%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Catedral, 10a Avenida y entre 5a y 6a calles Zona 4, San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2870	2870	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	156.80	31.20	0	Ejecución física	0	0	3.10	3	6.10	19.55%	3.89%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	33072.29	28090.99	61163.28	61.16%	61.16%
309065-APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física	0	0	1	1	2	20%	20%
		Meta financiera	100000	250000	1	Ejecución financiera	0	0	33072.29	28090.99	61163.28	24.47%	61.16%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	14.02	5.3853	0	Ejecución física	0	0	2.10	1.10	3.20	59.42%	22.82%
		Meta financiera	13555757	13555757	0	Ejecución financiera	0	0	1535854.20	655991.78	2191845.98	16.17%	16.17%
308692-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308712-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	450	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	225000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308714-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHÍN ALDEA SAN SEABSTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308721-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, DE CANOA DE PIEDRA A EL MILAGRO ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
308755-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CAMINO DE CASERIO LOS AGUILON A ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	461	461	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308768-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308784-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	1214.22	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	386400	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308789-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GÁLVEZ, EL CANÁQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4800	4800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297551-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCOBAS A MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2764	2764	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308798-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DE LA AUXILIATURA ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297631-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE CAMPO A CRUCERO DE SOCHE, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1481	1481	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	727195	727195	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308988-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDAD DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	1	1	1	3	27.27%	27.27%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	89052.20	75653.78	164705.98	27.45%	27.45%
308664-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO A CANOA DE PIEDRA CANTÓN EL CERRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
291183-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física	0	0	540	0	540	100%	100%
		Meta financiera	252750	252750	0	Ejecución financiera	0	0	102750	0	102750	40.65%	40.65%
302550-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	768	768	0	Ejecución física	0	0	768	0	768	100%	100%
		Meta financiera	351812	351812	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308247-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CALLE DEL ULTIMO ADIOS ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	845	921.80	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308268-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE REFORMITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	625	625	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308276-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR 5, CALLE LOS GOMEZ ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	835	835	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308281-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 1, DE ESCUELA A INMO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	835	1565.70	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	750000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308297-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESCUELA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1040	1040	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308301-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	760	760	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308304-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO CONDOMINIO SAN JOSE LA FEDERACION, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	835	1149	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	550000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
308455-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CRUCERO MARIO AGUILAR ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	312.50	312.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308496-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	625	625	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308507-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	730	730	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308518-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO DE SALÓN A IGLESIA, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	416	416	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308540-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	875	875	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308600-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR ESPIGA DE ORO AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	729.17	729.17	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308617-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE A COMITANCILLO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	460	460	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308627-APOYO INSTITUCIONAL	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
308627-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308638-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO DE PUENTE A ASFALTO, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	120	120	1	Ejecución física	0	120	0	0	120	100%	100%
		Meta financiera	87937.50	87937.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
277943-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	424.50	424.50	1	Ejecución física	424.50	0	0	0	424.50	100%	100%
		Meta financiera	57480	57480	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
300548-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3774	3774	1	Ejecución física	0	0	0	3774	3774	100%	100%
		Meta financiera	640000	640000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
268990-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERÍO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	367.18	367.18	2	Ejecución física	0	0	367.18	0	367.18	100%	100%
		Meta financiera	182280	183088	2	Ejecución financiera	0	0	138800	44288	183088	100%	100.44%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 4, Calle del Salón Comunal Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	886	886	1	Ejecución física			400	486	886	100%	100%
		Meta financiera	300000	649350	1	Ejecución financiera	0	0	428904	0	428904	66.05%	142.97%
Mejoramiento Camino Rural con Carrileras de Pavimento de Concreto, Sector La Providencia Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	255.24	255.24	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	134000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Adoquinado Fase 3, Calle Central Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1170	1170	1	Ejecución física	0	0	0	1170	1170	100%	100%
		Meta financiera	497250	497250	1	Ejecución financiera	0	0	0	347250	347250	69.83%	69.83%
Mejoramiento Calle Rural con Carril	Metro cuadrado	Meta física	500	500	1	Ejecución física	0	0	425	0	425	85%	85%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mejoramiento Calle Rural con Carrileras de Concreto, de Escuela a Canoa de Piedra Cantón El Milagr	Metro cuadrado	Meta financiera	290000	493700	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Calle Rural con Empedrado y Carrileras de Concreto, de Puente a Taller El Gato Cantón La Unión Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1440	1440	1	Ejecución física	0	400	412	0	812	56.39%	56.39%
		Meta financiera	349200	349200	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
303216-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTÓN LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIÁN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	522	522	1	Ejecución física				522	522	100%	100%
		Meta financiera	283800	283800	1	Ejecución financiera	0	0	0	188800	188800	66.53%	66.53%
304958-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, ACCESO NUEVO SAN RAFAEL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	615	615	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
302550-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE BARRIOS SACHER ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	768	768	1	Ejecución física			768		768	100%	100%
		Meta financiera	488188	488188	1	Ejecución financiera	0	0	320228	0	320228	65.6%	65.6%
313111-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	144	144	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313117-APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL, CANTÓN EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Hora	Meta física	270	270	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	208000	208000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313120-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJÓN LOS VÁSQUEZ 1 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	186	186	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89358	89358	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
302487-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	1304	1304	1	Ejecución física	0	0	0	1304	1304	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
302487-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE SINFOROSA A SALIDA A MÁVIL SECTOR LOS DE LEÓN ALDEA L	Metro cuadrado	Meta financiera	265678	265678		1 Ejecución financiera	0	0	211920	0	211920	79.77%	79.77%
313149-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJÓN BUENA VISTA SECTOR LAS PIEDRECITAS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	321	321		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313150-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DOÑA HILDITA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	526.32	526.32		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313153-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, LOS FERNANDEZ CANTON STO. DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	481	481		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313160-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE MUJER POLICIA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	534	534		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313163-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DE INGRESO A ESCUELA ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	321	321		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313172-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINDO, ACCESO CAMINO A LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	401	401		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
308784-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera				0 Ejecución financiera					0	0%	0%
303835-CONSTRUCCION MURO	Metro cubico	Meta física	153	153		1 Ejecución física	0	0	148.40	0	148.40	96.99%	96.99%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
303835-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ,CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA I	Metro cubico	Meta financiera	407400	407400		1 Ejecución financiera	0	0	244200	0	244200	59.94%	59.94%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	172	137.35		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297803-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	137.35	137.35		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	730000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313134-CONSTRUCCION EDIFICIO MODULO DE COVID, 7A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	90	90		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Metro cuadrado	Meta física	137.35	137.35		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000000	10000000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	140	1860	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2669903	2669903	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308034-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON COMEDOR, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	18	18	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297569-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	328	328	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297770-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	399.60	399.60	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	575000	700000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	84.35	84.35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	380000	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
300127-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTÓN EL ROSARIO ALDEA EL RINCÓN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	390	390	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	639903	734375	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
309141-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Rodeo San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	392	392	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	449900	449900	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Ald	Metro cuadrado	Meta física	220	220	2	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mejoramiento Escuela Primaria, Aldea El Canaque San Marcos, San	Metro cuadrado	Meta financiera	261140	261140	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Escuela Preprimaria, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	73.94	73.94	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	129401.62	129401.62	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Escuela Primaria, Cantón El Cerro Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	167.41	167.41	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	167407.92	167407.92	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
261837-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEÓN BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	79.93	79.93	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	71812.50	71812.50	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	23.20	23.20	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	585296	585296	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	119641.70	120405.80	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
302273-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	35	35	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	194600	194600	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313151-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS, CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro lineal	Meta física	145		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Instituto Básico por Cooperativa, Aldea San Antonio Serchil San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	89.81	89.81	1	Ejecución física	0	0	0	89.81	89.81	100%	100%
		Meta financiera	134700	134700	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297717-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	379	379	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308288-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN CON DOS AULAS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112.50	0	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	765	785	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307714-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE BOMBEO, DE POZO 8 A TANQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	800	800	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308594-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Aldea San Rafael Soche San Marcos, San Marcos	Kilometro	Meta física	6	6	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	1644	1644	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física		351	0	Ejecución física	0	0	51		51	14.53%	0%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	140425.42	0	140425.42	2.81%	2.81%
308458-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA PISTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297819-AMPLIACION SISTEMA D	Metro lineal	Meta física	535	535	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
297819-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO	Metro lineal	Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	535	535	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308485-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LA ALCANTARILLA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308740-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANTÓN LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	0	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308107-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA, LOTIFICACION LOS LLANOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
307943-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTÓN SAN ANTONIO, 15A AVENIDA Y CALLEJÓN MAGNOLIA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	182	182	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308095-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A, LOTIFICACION MONTE BELLO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Ampliacion Sistema de Alcantarillad	Metro lineal	Meta física	0	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Don Sintin a Iglesia Primitiva Sector Las	Metro lineal	Meta financiera	47225.42	47225.42	1	Ejecución financiera	0	0	47225.42	0	47225.42	100%	100%
Mejoramiento Calle con Bóveda Pluvial, 8a Avenida y 10a Calle Zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	100	100	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1600000	1600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, de Pablo a Sector Miralvalle 1 Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	110	110	1	Ejecución física	0	0	110	0	110	100%	100%
		Meta financiera	93200	93200	1	Ejecución financiera	0	0	93200	0	93200	100%	100%
Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sector 1 Aldea El Rincón San Marcos, San Marcos	Metro lineal	Meta física	625	625	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	749800	749800	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313140-APOYO INSTITUCIONAL A LA RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	4	4	2	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	399200	399200	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
313156-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SECTOR LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
317173-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	2	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2750000	2750000	2	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	0	780	950	910	2640	33%	33%
		Meta financiera	2770383	2770383	0	Ejecución financiera	0	91118.61	193800.83	135514.32	420433.76	15.18%	15.18%
301532-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2770383	2770383	0	Ejecución financiera	0	91118.61	193800.83	135514.32	420433.76	15.18%	15.18%
250006-SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.	Mes	Meta física	6	6	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica	Mes	Meta física	50	50	0	Ejecución física	0	0	0	25	25	50%	50%
		Meta financiera	155000	155000	0	Ejecución financiera	0	0	0	13650	13650	8.81%	8.81%
309132-APOYO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	8	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	50%	50%
		Meta financiera	155000	155000	0	Ejecución financiera	0	0	0	13650	13650	8.81%	8.81%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	1725	798	0	Ejecución física	0	0	0	128	128	16.04%	7.42%
		Meta financiera	1350000	1350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307747-MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308612-MEJORAMIENTO CEMENTERIO CON MURO DE CIRCULACION, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	408	408	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291983-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTÓN LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIÁN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Capilla, Cantón Santo Domingo 14a Avenida y 7a calle Zona 4 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	114.28	114.28	1	Ejecución física	0	0	0	114.28	114.28	100%	100%
		Meta financiera	303824.30	303824.30	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Ampliacion Cementerio Municipal, 5a Calle A y 16a Avenida Zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	878.50	878.50	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Metro cuadrado	Meta física	2	2	0	Ejecución física	0	0	0	1	1	50%	50%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo de Fútbol Fase I, 5a Calle Colonia Justo Rufino Barrios Zona 5, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	2860	2860	1	Ejecución física	0	0	0	2000	2000	69.93%	69.93%
		Meta financiera	1812800	1812800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313124-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON GIMNASIOS ABIERTOS, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	20	20	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	129000	129000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	0	2700	0	Ejecución física	0	0	405	410	815	30.19%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308994-APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
309053-APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	0	Ejecución física	0	1	1	1	3	27.27%	27.27%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Parque Infantil, Cantón Santa Isabel 12a Calle A y 7a Avenida A Zona 1, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	350	350	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	310000	310000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313148-CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	575	575	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Mes	Meta física		250	0	Ejecución física	0	0	75	75	150	60%	0%
		Meta financiera	645000	645000	0	Ejecución financiera	0	0	42364	12100	54464	8.44%	8.44%
308803-CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR LOS EMPRENDIMIENTOS DE 1,500 MUJERES, EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	445000	445000	0	Ejecución financiera	0	0	42364	12100	54464	12.24%	12.24%
309020-APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	2300	8150	0	Ejecución física	0		139	441	580	7.12%	25.22%
		Meta financiera	3900000	3900000	0	Ejecución financiera	0	0	91913.74	424528.93	516442.67	13.24%	13.24%
307867-AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL, CANTÓN SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	480	480	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308079-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON DE USOS MULTIPLES, CANTON SANTO DOMINGO 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308463-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	79	79	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
308559-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL FASE DE ACABADOS, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308777-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	79	79	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308978-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	11	11	2	Ejecución física	1	1	1	1	4	36.36%	36.36%
		Meta financiera	300000	759999	2	Ejecución financiera	0	0	91913.74	72780.33	164694.07	21.67%	54.9%
300742-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTÓN SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	425.52	425.52	1	Ejecución física	0	0	425.52	0	425.52	100%	100%
		Meta financiera	199995	199995	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Complejo Social, 11a Calle y Avenida Pineda Lam zona 1 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	122	122	1	Ejecución física	0	0	0	122	122	100%	100%
		Meta financiera	299950	299950	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcccion Edificio de Usos Múltiples Fase I, Canton San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	123.33	123.33	1	Ejecución física	0	0	0	123.33	123.33	100%	100%
		Meta financiera	554967.90	554967.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcccion Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserío Cansupe Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	322800	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Construcción Edificio Salón Comunal Segundo Nivel, Aldea San José Las Islas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	99.88	99.88	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	119856	119856	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Ampliación Edificio Salón Comunal, Cantón Santo Domingo Aldea La Federación San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	120	240	1	Ejecución física	0	0	240	0	240	100%	200%
		Meta financiera	250000	562000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo Institucional a la Sistematiza	Mes	Meta física	12	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Apoyo Institucional a la Sistematización de Instalaciones Inf	Mes	Meta financiera	550000	550000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Caserío Ixquihula Aldea Las Lagunas San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	72	72	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	551875	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Construcción Edificio de Auxiliatura, Sector 1 Aldea El Bojonal San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	71.67	71.67	1	Ejecución física	0	0	0	43	43	60%	60%
		Meta financiera	250000	465000	1	Ejecución financiera	0	0	0	185920	185920	39.98%	74.37%
Mejoramiento Periodico Carretera Pavimentada con Señalización Horizontal y Vertical en el Municipio de San Marcos	Metro lineal	Meta física	3994.96	3994.96	1	Ejecución física	0	0	0	3875	3875	97%	97%
		Meta financiera	253031.20	253031.20	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Edificio Centro de Formación Integral Municipal, Cantón Santa Isabel, 10a calle y 14a Avenida A Zona 3 San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	1302	1302	1	Ejecución física	0	0	0	407	407	31.26%	31.26%
		Meta financiera	2098150	2098150	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313130-MEJORAMIENTO SALON DE LA FAMILIA, 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	42	42	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313132-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL CON COCINA, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	66.20	66.20	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	185000	185000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313133-MEJORAMIENTO PARQUEO ANTIGUO PRESIDIOS, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	2	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	105001	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	25	25	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313180-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, CANTÓN LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	79	79	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	312500	312500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
304776-CONSTRUCCION EDIFICI	Metro cuadrado	Meta física	79	79	1	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
304776-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCIÓN COMUNITARIA, CANTÓN SAN FR	Metro cuadrado	Meta financiera	325500	325500		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313138-MEJORAMIENTO EDIFICIO PALACIO MAYA, 11A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	32.25	32.25		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
302391-AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	73.50	73.50		1 Ejecución física	0	0	0	70.19	70.19	95.5%	95.5%
		Meta financiera	269640	269640		1 Ejecución financiera	0	0	0	165828.60	165828.60	61.5%	61.5%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema												
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	377	590	0	Ejecución física	0	12	10	16	38	6.44%	10.08%
		Meta financiera	2660000	2660000	0	Ejecución financiera	0	144881.85	136312.28	163202.80	444396.93	16.71%	16.71%
309167-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera	0	144881.85	113936.28	66437.80	325255.93	27.1%	27.1%
297841-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA , FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR MALACATAN, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1164.20	1164.20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308151-APOYO HUERTOS MIXTOS A TRAVES DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN DIEZ COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	0	0	11876	3300	15176	6.9%	6.9%
309350-APOYO HORTALIZAS PARA EL FORTALECIMIENTO A PRODUCTORAS, EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	0	10500	93465	103965	57.76%	57.76%
309122-APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	8	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	70000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
309221-APOYO AVICOLAS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	9	9	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	120000	110000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres	Mes	Meta física	75	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
309015-APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Programas de educación y seguridad vial	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Señalizadores Viales en Calles, Nomenclatura Vial y de Viviendas, Canton Santa Isabel Zonas 1 y 3 San Marcos, San Marcos	Unidad	Meta física	100	100	1	Ejecución física	100	0	0	0	100	100%	100%
		Meta financiera	62375	62375	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Unidad	Meta física		3	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307816-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
307955-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308040-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CANTON SAN NICOLÁS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Mes	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	0	0	64	0	64	0.8%	0.8%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	8160	0	8160	8.16%	8.16%
309096-APOYO INSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	8160	0	8160	8.16%	8.16%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2023 16:55

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales												
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e INGUAT)	Metro cuadrado	Meta física	13000	13000	0	Ejecución física	0	0	0	3200	3200	24.62%	24.62%
		Meta financiera	1805088	1805088	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
307784-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	14934	14934	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1005088	3505088	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313119-MEJORAMIENTO PARQUE JOSE IGNACIO JUAREZ, CON LUMINARIAS Y PINTURA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	43	43	1	Ejecución física	0	0	0	13	13	30.23%	30.23%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal