



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Oficio 09-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Diputado
Julio Héctor Estrada Dominguez
Comision de Finanzas Publicas y Moneda
Congreso de la Republica de Guatemala
Ciudad de Guatemala

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;




Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos

Atencion, Gestion, Solucion
www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA



FIRMA:  HORA: 11:20



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidadesanmarcos.gob.gt

Oficio 08-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Señores:
DTP-MINFIN
Ciudad de Guatemala
Presente

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 SEP 2024

Firma:  Hora: 10:49
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidadesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

1

Oficio 07-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Señores:
INFOM
San Marcos, San Marcos
Presente

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

1

Oficio 10-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

DGC SAN MARCOS

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

10 SEP'24 10:34

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación San Marcos.



FIRMA:

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación de San Marcos

Estimado Licenciado:

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marco San Marcos

Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Oficio 06-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Licenciado:

Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
San Marcos.

Estimado Licenciado:


Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;

Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física	75	75	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321513-APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	49500	18960	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	575000	575000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321157-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	44	44	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321281-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato electrico	Meta física	35	35	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Apoyo Red de Alumbrado Publico, Cantón Santa Isabel San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	29	29	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.0050	12036	0	Ejecución físic	3769	3844	0	4422	12035	99.99%	12035	99.99%	240700000	240700000
		Meta financier	8583013.15	8574629.99		Ejecución fina	469760	479089.99	0	551066	1499915.99	17.49%	1499915.99	17.49%	17.48%	17.48%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	291	291	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321209-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321211-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321215-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321218-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física				247.7840	247.7840	26.36%	247.7840	26.36%	26.36%	26.36%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera	0	0	0	93900	93900	19.98%	93900	19.98%	19.98%	19.98%
321229-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321293-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física			564	330.3160	894.3160	95.14%	894.3160	95.14%	95.14%	95.14%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera	0	0	0	375840	375840	79.97%	375840	79.97%	79.97%	79.97%
321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 1	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 1	Metro cuadrado	Meta financiera	425000	425000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322432-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	315000	315000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321247-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	156	156	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321244-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321276-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	556	556	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324419-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física				152.7680	152.7680	27.28%	152.7680	27.28%	27.28%	27.28%
		Meta financiera	350000	406630	1	Ejecución financiera	0	0	0	81326	81326	20%	81326	20%	23.24%	23.24%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
326906-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321286-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321288-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	315	315	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321091-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222	222	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321127-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	285	285	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321129-MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321136-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
307898-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTAÑITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	416	416	1	Ejecución física					0	0%	416	100%	0%	100%
		Meta financiera	59985	48481.84	2	Ejecución financiera	0	48481.84	0	0	48481.84	100%	48481.84	100%	80.82%	80.82%
313122-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	9347	9347	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	635000	635000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
307908-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%	40	100%	0%	100%
		Meta financiera	34960	19960	2	Ejecución financiera	19960	0	0	0	19960	100%	19960	100%	57.09%	57.09%
319452-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	300	100%	0%	100%
		Meta financiera	449800	449800	1	Ejecución financiera	449800	0	0	0	449800	100%	449800	100%	100%	100%
322224-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	655	655	1	Ejecución física					0	0%	632	96.49%	0%	96.49%
		Meta financiera	386172.75	367622.75	2	Ejecución financiera	0	367622.75	0	0	367622.75	100%	367622.75	100%	95.2%	95.2%
308112-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	467	467	1	Ejecución física					0	0%	467	100%	0%	100%
		Meta financiera	82945.40	62985.40	2	Ejecución financiera	0	62985.40	0	0	62985.40	100%	62985.40	100%	75.94%	75.94%
Mejoramiento Ciclovía, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física	3915	3915	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	99150	99150	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	2524	2524	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	4390000	4390000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321074-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321135-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8 -66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1790	1790	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321148-AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	16	16	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321240-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	115	115	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321384-AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	133	133	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335401-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	156.80	156	0	Ejecución físic	0	0	0	62	62	39.74%	65	41.67%	39.54%	41.45%
		Meta financier	341910	341910		Ejecución fina	191910	0	0	59728.27	251638.27	73.6%	251638.27	73.6%	73.6%	73.6%
321536-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				1	1	8.33%	1	8.33%	8.33%	8.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	59728.27	59728.27	39.82%	59728.27	39.82%	39.82%	39.82%
317941-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	254	254	1	Ejecución física					0	0%	254	100%	0%	100%
		Meta financiera	191910	191910	1	Ejecución financiera	191910	0	0	0	191910	100%	191910	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	15.62	15.62	1	Ejecución físic	2	2	2	3	9	57.62%	11.70	74.9%	57.62%	74.9%
		Meta financier	17350998.91	17346539.31		Ejecución fina	703179.24	669884.05	443983.89	926065.48	2743112.66	15.81%	3644310.54	21.01%	15.81%	21%
321309-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321310-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	535000	534000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321361-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	982	982	0	Ejecución física			111.5552	477.6448	589.20	60%	589.20	60%	60%	60%
		Meta financiera	550000	549900	1	Ejecución financiera	0	0	109960	219960	329920	60%	329920	60%	59.99%	59.99%
321364-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE P	Metro cuadrado	Meta física	892	892	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321364-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTR	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321376-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	909	909	0	Ejecución física				281.79	281.79	31%	281.79	31%	31%	31%
		Meta financiera	400000	399307	1	Ejecución financiera	0	0	0	79861.40	79861.40	20%	79861.40	20%	19.97%	19.97%
321380-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	321	321	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321381-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	842	842	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321382-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DOÑA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	446	446	0	Ejecución física				147.8044	147.8044	33.14%	147.8044	33.14%	33.14%	33.14%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	49900	49900	19.96%	49900	19.96%	19.96%	19.96%
321383-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	720	720	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321387-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	648	648	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1052	1052	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CO	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320946-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320947-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320948-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320958-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física				140.70	140.70	18.76%	140.70	18.76%	18.76%	18.76%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321015-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321019-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	571	571	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	571	571	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321435-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE	Metro cuadrado	Meta física	631	631	0	Ejecución física				473.25	473.25	75%	473.25	75%	75%	75%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321435-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	67450	67450	22.48%	67450	22.48%	22.48%	22.48%
315657-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1715	1715	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321440-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	285	285	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321425-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321041-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	363	363	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315675-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2400	2400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1200000	1200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321323-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	425000	425000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321349-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	608	608	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	380000	380000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CAR	Metro cuadrado	Meta física	736	736	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
320906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TR	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320914-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	570	570	0	Ejecución física				399	399	70%	399	70%	70%	70%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	49900	49900	19.96%	49900	19.96%	19.96%	19.96%
320915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320922-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320929-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	110000	110000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física				350	350	70%	350	70%	70%	70%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	39980	39980	19.99%	39980	19.99%	19.99%	19.99%
320942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322457-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CAR	Metro cuadrado	Meta física	482	482	1	Ejecución física					0	0%	477.80	99.13%	0%	99.13%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FA	Metro cuadrado	Meta financiera	39960	37293.40	2	Ejecución financiera	0	37293.40	0	0	37293.40	100%	37293.40	100%	93.33%	93.33%
320834-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	322	322	1	Ejecución física					0	0%	322	100%	0%	100%
		Meta financiera	179700	179700	1	Ejecución financiera	0	179700	0	0	179700	100%	179700	100%	100%	100%
319418-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	346.80	346.80	1	Ejecución física					0	0%	346.80	100%	0%	100%
		Meta financiera	59960	59960	1	Ejecución financiera	0	59960	0	0	59960	100%	59960	100%	100%	100%
320110-MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	774	774	1	Ejecución física	154.80	154.80			309.60	40%	774	100%	40%	100%
		Meta financiera	399432	399432	1	Ejecución financiera	0	159772.80	0	0	159772.80	40%	399432	100%	40%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1715	1715	1	Ejecución física	387.08				387.08	22.57%	1715	100%	22.57%	100%
		Meta financiera	898275	898275	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	179655	20%	0%	20%
315888-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LÍMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	690	690	1	Ejecución física	140.2770				140.2770	20.33%	690	100%	20.33%	100%
		Meta financiera	449500	449500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
319666-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	388	388	1	Ejecución física					0	0%	388	100%	0%	100%
		Meta financiera	64540	64540	1	Ejecución financiera	64540	0	0	0	64540	100%	64540	100%	100%	100%
321975-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1243	1243	1	Ejecución física					0	0%	1243	100%	0%	100%
		Meta financiera	611864	611864	1	Ejecución financiera	611864	0	0	0	611864	100%	611864	100%	100%	100%
331303-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Dia	Meta física	198	198	1	Ejecución física	3	26	38	42	109	55.05%	139	70.2%	55.05%	70.2%
		Meta financiera	1713017.91	1713017.91	1	Ejecución financiera	26775.24	233157.85	334023.89	369064.08	963021.06	56.22%	1245104.74	72.68%	56.22%	72.68%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
331330-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	340	340	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321950-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	381	381	1	Ejecución física	12.4714	12.4714	12.4714		37.4142	9.82%	381	100%	9.82%	100%
		Meta financiera	249750	249750	1	Ejecución financiera	0	0	0	49950	49950	20%	249750	100%	20%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física	172	180	0	Ejecución física	0	0	72	0	72	40%	180	100%	41.86%	104.65%
		Meta financiera	142760	142760		Ejecución financiera	0	0	142760	0	142760	100%	142760	100%	100%	100%
297803-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	1	Ejecución física			60.8040		60.8040	22.52%	270	100%	22.52%	100%
		Meta financiera	142760	142760	1	Ejecución financiera	0	0	142760	0	142760	100%	142760	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	787.25	0	Ejecución física	27.55	27.55	27.55	27.55	110.20	14%	438.20	55.66%	0%	0%
		Meta financier	4764688	8764688		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315627-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	240	4760	1	Ejecución física	123.76	321.3060	237.5240	82.3480	764.9380	16.07%	4366.3480	91.73%	318.72%	1819.31%
		Meta financiera	2000000	6000000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316320-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	137.25	137.25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	974688	974688	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
335829-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	128.62	128.62	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	890000	890000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	180	1794	0	Ejecución física	0	0	96	85	181	10.09%	1418	79.04%	100.56%	787.78%
		Meta financier	4817484.25	5341842.25		Ejecución fina	0	0	361198.75	250838.50	612037.25	11.46%	612037.25	11.46%	12.7%	12.7%
315547-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física				5.61	5.61	5.1%	5.61	5.1%	5.1%	5.1%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315561-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	267.50	267.50	0	Ejecución física				82.9250	82.9250	31%	82.9250	31%	31%	31%
		Meta financiera	750000	750000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
316009-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JU	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
316009-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JU	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321503-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física			2	2	4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	200000	444400	1	Ejecución financiera	0	0	147730	62373	210103	47.28%	210103	47.28%	105.05%	105.05%
321223-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	67	67	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321237-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112.50	112.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321378-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	317	317	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321051-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	181.90	181.90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300127-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTÓN EL ROSARIO ALDEA EL RINCÓN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	466.50	466.50	1	Ejecución física					0	0%	466.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	13662	293620	2	Ejecución financiera	0	0	0	13662	13662	4.65%	13662	4.65%	100%	100%
297770-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	396.50	396.50	1	Ejecución física					0	0%	396.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	174803.50	174803.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	174803.50	174803.50	100%	174803.50	100%	100%	100%
297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON	Metro cuadrado	Meta física	71	71	1	Ejecución física					0	0%	71	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON	Metro cuadrado	Meta financiera	213468.75	213468.75	1	Ejecución financiera	0	0	213468.75	0	213468.75	100%	213468.75	100%	100%	100%
331329-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96	96	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297569-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	303	303	1	Ejecución física					0	0%	303	100%	0%	100%
		Meta financiera	215550	215550	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	25	719	0	Ejecución físic	0	0	0	248	248	34.49%	248	34.49%	992%	992%
		Meta financier	2124722	2124722		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
318271-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	322.20	322.20	0	Ejecución física				111.416760	111.416760	34.58%	111.416760	34.58%	34.58%	34.58%
		Meta financiera	1124722	1124722	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
315596-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96.90	96.90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321373-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	13	0	13	10.83%	54	45%	10.83%	45%
		Meta financiera	2259000.50	2259000.50		Ejecución fina	0	0	234312.50	0	234312.50	10.37%	234312.50	10.37%	10.37%	10.37%
321340-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112.50	112.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315571-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	99	99	0	Ejecución física				5.0193	5.0193	5.07%	5.0193	5.07%	5.07%	5.07%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321329-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
316161-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222.36	222.36	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	974688	974688	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297717-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	379	379	1	Ejecución física					0	0%	379	100%	0%	100%
		Meta financiera	234312.50	234312.50	1	Ejecución financiera	0	0	234312.50	0	234312.50	100%	234312.50	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicio de sistema de drenajes	Familia	Meta física	633	633	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321146-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321158-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAGANTES, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321271-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	655	170	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	44	25.88%	0%	6.72%
		Meta financier	500000	968240		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
317669-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0.2613	26.13%	0%	26.13%
		Meta financiera	250000	718240	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320908-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	0	7838	0	Ejecución física	266	316	1077	42	1701	21.7%	1856	23.68%	0%	0%
		Meta financier	11855720.97	11855720.97		Ejecución fina	227604.87	270747.78	921705.53	36172.78	1456230.96	12.28%	2169462.82	18.3%	12.28%	18.3%
320917-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
320972-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321524-APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	7218.65	70825.16	96951.53	36172.78	211168.12	42.23%	344565.85	68.91%	42.23%	68.91%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
321331-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321358-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	763	763	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321379-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1686070	1686070	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
315873-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330857-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297819-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	41.20	41.20	1	Ejecución física					0	0%	41.20	100%	0%	100%
		Meta financiera	250384.35	250384.35	1	Ejecución financiera	220386.22	0	0	0	220386.22	88.02%	250384.35	100%	88.02%	100%
317173-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	561	561	1	Ejecución física	35.7918	132.5082	39.27	16.83	224.40	40%	448.80	80%	40%	80%
		Meta financiera	2199344	2199344	1	Ejecución financiera	0	0	824754	0	824754	37.5%	1374590	62.5%	37.5%	62.5%
297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI	Metro	Meta física	477	477	1	Ejecución física					0	0%	477	100%	0%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUEN	Metro	Meta financiera	199922.62	199922.62	1	Ejecución financiera	0	199922.62	0	0	199922.62	100%	199922.62	100%	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	8000	1300	0	Ejecución físic	70	63	116	163	412	31.69%	729	56.08%	5.15%	9.11%
		Meta financier	2700000	2700000		Ejecución fina	145957.91	132348.69	241851.08	338708.56	858866.24	31.81%	1520447.66	56.31%	31.81%	56.31%
321525-APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2700000	2700000	0	Ejecución financiera	145957.91	132348.69	241851.08	338708.56	858866.24	31.81%	1520447.66	56.31%	31.81%	56.31%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad	Familia	Meta física	50	60	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321528-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0	1812	0	Ejecución físic	362	0	0	0	362	19.98%	1277	70.47%	0%	0%
		Meta financier	319960	319960		Ejecución fina	79960	0	0	0	79960	24.99%	79960	24.99%	24.99%	24.99%
321070-MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321077-MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291983-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTÓN LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIÁN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	75	75	1	Ejecución física					0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	79960	79960	1	Ejecución financiera	79960	0	0	0	79960	100%	79960	100%	100%	100%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	2	125	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321431-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	0	450	0	Ejecución física	0	132	232	35	399	88.67%	399	88.67%	0%	0%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	0	29550	119417	12638	161605	80.8%	161605	80.8%	80.8%	80.8%
321454-APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física		2	2		4	40%	4	40%	40%	40%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	6200	77600	0	83800	83.8%	83800	83.8%	83.8%	83.8%
331297-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Persona	Meta física	300	300	1	Ejecución física		42	76	23	141	47%	141	47%	47%	47%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera	0	23350	41817	12638	77805	77.81%	77805	77.81%	77.81%	77.81%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas(Evento	Meta física	0	12	1	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	4	33.33%	0%	0%
		Meta financier	330000	330000		Ejecución fina	0	114658.84	40137.42	104445.76	259242.02	78.56%	259242.02	78.56%	78.56%	78.56%
333809-CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Dia	Meta física	220	220	1	Ejecución física		76	26	69	171	77.73%	171	77.73%	77.73%	77.73%
		Meta financiera	330000	330000	1	Ejecución financiera	0	114658.84	40137.42	104445.76	259242.02	78.56%	259242.02	78.56%	78.56%	78.56%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	0	150	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321509-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	5000	1000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	60	6%	0%	1.2%
		Meta financier	1681929	1681929		Ejecución fina	209884	283638.05	263736.98	351930.05	1109189.08	65.95%	1182282.08	70.29%	65.95%	70.29%
307867-AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL, CANTÓN SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física					0	0%	540	100%	0%	100%
		Meta financiera	114760	114760	1	Ejecución financiera	114760	0	0	0	114760	100%	114760	100%	100%	100%
Construcccion Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	380	380	1	Ejecución física	79.80	38	49.40		167.20	44%	380	100%	44%	100%
		Meta financiera	374750	374750	1	Ejecución financiera	0	213607.50	0	161142.50	374750	100%	374750	100%	100%	100%
331316-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Dia	Meta física	220	220	1	Ejecución física	14	10	40	29	93	42.27%	113	51.36%	42.27%	51.36%
		Meta financiera	742869	742869	1	Ejecución financiera	95124	70030.55	263736.98	190787.55	619679.08	83.42%	692772.08	93.26%	83.42%	93.26%
308777-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	1	Ejecución física	10.4010	2.6390	36.83	0.54	50.41	72.01%	70	100%	72.01%	100%
		Meta financiera	449550	449550	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Persona	Meta física	377	1330	0	Ejecución física	31	38	362	47	478	35.94%	673	50.6%	126.79%	178.51%
		Meta financier	2094892	2089421.45		Ejecución fina	50307.05	60342.96	570512.46	74982.75	756145.22	36.19%	993342.69	47.54%	36.09%	47.42%
321523-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	50307.05	60342.96	81091.01	74982.75	266723.77	24.25%	503921.24	45.81%	24.25%	45.81%
321526-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321527-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321529-APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
297841-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA , FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR MALACATAN, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	1	Ejecución física					0	0%	1550	100%	0%	100%
		Meta financiera	494892	489421.45	2	Ejecución financiera	0	0	489421.45	0	489421.45	100%	489421.45	100%	98.89%	98.89%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa	Persona	Meta física	75	400	0	Ejecución física	0	0	0	41.60	41.60	10.4%	41.60	10.4%	55.47%	55.47%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	0	0	0	15600	15600	10.4%	15600	10.4%	10.4%	10.4%
331308-APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Persona	Meta física	400	400	1	Ejecución física				42	42	10.5%	42	10.5%	10.5%	10.5%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera	0	0	0	15600	15600	10.4%	15600	10.4%	10.4%	10.4%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	0	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
321149-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321144-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	1000	11550	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	1996	17.28%	0%	199.6%
		Meta financier	2679970	2679970		Ejecución fina	79970	0	0	0	79970	2.98%	79970	2.98%	2.98%	2.98%
321395-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	14934	14934	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
321545-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318759-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	1	Ejecución física					0	0%	28	100%	0%	100%
		Meta financiera	79970	79970	1	Ejecución financiera	79970	0	0	0	79970	100%	79970	100%	100%	100%

F: _____
Alcalde Municipal