



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

San Marcos, San Marcos, 13 de mayo de 2024.


Diputado
Julio Hector Estrada Dominguez
Comision de Finanzas Publicas y Moneda
Congreso de la Republica de Guatemala
Ciudad de Guatemala

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Primer Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de ENERO-ABRIL del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del Primer Informe Cuatrimestral, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;


Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 2024

RECIBIDO
15 MAY 2024

FIRMA:  HORA: 9:53

Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

San Marcos, San Marcos, 13 de mayo de 2024.

Señores:
DTP-MINFIN
Ciudad de Guatemala
Presente

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Primer Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de ENERO-ABRIL del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del Primer Informe Cuatrimestral, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;

Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 MAY 2024

Firma:  Hora: 9:17
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Atencion, Gestión, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

San Marcos, San Marcos, 13 de mayo de 2024.

Señores:
INFOM
San Marcos, San Marcos
Presente

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Primer Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de ENERO-ABRIL del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del Primer Informe Cuatrimestral, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;


Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt


San Marcos, San Marcos, 13 de mayo de 2024.

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación San Marcos.

CGC SAN MARCOS

14 MAY '24 12:17

SIRMA:


Fredy Fernando González López
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DELEGACION SAN MARCOS


Estimado Licenciado:

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Primer Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de ENERO-ABRIL del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del Primer Informe Cuatrimestral, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;


Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

San Marcos, San Marcos, 13 de mayo de 2024.

Licenciado:

Carlos Antonio Mendoza Alvarado

Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-

San Marcos.

Estimado Licenciado:

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Primer Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de ENERO-ABRIL del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del Primer Informe Cuatrimestral, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;

Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral (SOSEP)	Mes	Meta física	75	75	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321513-APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Unidad	Meta física	49500	18960	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321157-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	44	44	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321281-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato electrico	Meta física	35	35	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	75000	75000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Apoyo Red de Alumbrado Publico, Cantón Santa Isabel San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	29	29	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.0050	12036	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	8583013.15	8583013.15	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	291	291	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321209-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321211-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321215-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321218-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Kilometro Cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321229-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	227	227	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321293-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	470000	470000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321294-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A,	Metro cuadrado	Meta financiera	425000	425000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	270000	270000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322432-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	630	630	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	315000	315000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321247-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	156	156	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321244-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321276-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	556	556	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324419-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
326906-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	135000	135000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321286-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321288-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	315	315	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321091-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222	222	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321127-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	285	285	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321129-MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	70000	70000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321136-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
307898-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTAÑITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	416	416	1	Ejecución física	416				416	100%	100%
		Meta financiera	59985	59985	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
313122-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	9347	9347	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	635000	635000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
307908-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	40	40	1	Ejecución física	39	1			40	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
307908-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER	Metro cuadrado	Meta financiera	34960	34960		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
319452-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300		1 Ejecución física	160	140			300	100%	100%
		Meta financiera	449800	449800		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
322224-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	655	655		1 Ejecución física	632				632	96.49%	96.49%
		Meta financiera	386172.75	386172.75		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
308112-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	467	467		1 Ejecución física	462	5			467	100%	100%
		Meta financiera	82945.40	82945.40		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Mejoramiento Ciclovía, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos	Metro	Meta física	3915	3915		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	99150	99150		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	2524	2524	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4390000	4390000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321074-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321135-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8 -66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1790	1790	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321148-AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	16	16	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321240-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	115	115	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321384-AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	133	133	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321064-CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA COMUNITARIA, CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	156.80	156	0	Ejecución física	0	0	3	0	3	1.92%	1.91%
		Meta financiera	341910	341910	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321536-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
317941-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	254	254	1	Ejecución física	204.87	1.57	47.56		254	100%	100%
		Meta financiera	191910	191910	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun: Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	15.62	3.96	0	Ejecución física	1.20	0.80	0.50	0.20	2.70	68.18%	17.29%
		Meta financiera	17350998.91	17350998.91	0	Ejecución financiera	0	0	179655	721542.88	901197.88	5.19%	5.19%
321309-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	880	880	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321310-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	535000	535000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321361-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	982	982	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321364-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	892	892	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321364-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTRO DE ALDEA LA FEDERAC	Metro cuadrado	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321376-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	909	909	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321380-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	321	321	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321381-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	842	842	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321382-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DOÑA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	446	446	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321383-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	720	720	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321387-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	648	648	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1052	1052	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321410-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL A	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320946-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320947-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320948-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320958-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	175000	175000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321015-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321019-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	571	571	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	571	571	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321435-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	631	631	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
320906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALD	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	350000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320914-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	570	570		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	550	550		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320922-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320929-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	35	35		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	110000	110000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	350	350		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322457-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	175	175		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308571-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	482	482	1	Ejecución física	474	3.80			477.80	99.13%	99.13%	

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FASE 1, ALDEA SAN JOSE LAS I	Metro cuadrado	Meta financiera	39960	39960		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320834-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	322	322		1 Ejecución física	291	29	2		322	100%	100%
		Meta financiera	179700	179700		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
319418-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	346.80	346.80		1 Ejecución física	336	0	10.80		346.80	100%	100%
		Meta financiera	59960	59960		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320110-MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	774	774		1 Ejecución física		116	348.40		464.40	60%	60%
		Meta financiera	399432	399432		1 Ejecución financiera	0	0	0	239659.20	239659.20	60%	60%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1715	1715		1 Ejecución física	331	171.50	825.42		1327.92	77.43%	77.43%
		Meta financiera	898275	898275		1 Ejecución financiera	0	0	179655	0	179655	20%	20%
315888-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LÍMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	690	690		1 Ejecución física	546	2.58	1.1430		549.7230	79.67%	79.67%
		Meta financiera	449500	449500		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
319666-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	388	388		1 Ejecución física	388				388	100%	100%
		Meta financiera	64540	64540		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321975-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1243	1243		1 Ejecución física	1150.52	84.40	8.08		1243	100%	100%
		Meta financiera	611864	611864		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331303-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Dia	Meta física	198	198		1 Ejecución física				30	30	15.15%	15.15%
		Meta financiera	1713017.91	1713017.91		1 Ejecución financiera	0	0	0	282083.68	282083.68	16.47%	16.47%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
331330-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	340	340	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
321950-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	381	381	1	Ejecución física	136	168.80		38.7858	343.5858	90.18%	90.18%
		Meta financiera	249750	249750	1	Ejecución financiera	0	0	0	199800	199800	80%	80%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	172	180	0	Ejecución física	87	2	19	0	108	60%	62.79%
		Meta financiera	142760	142760	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297803-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	1	Ejecución física	168.50	2.97	37.7260		209.1960	77.48%	77.48%
		Meta financiera	142760	142760	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
316009-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS AL	Metro cuadrado	Meta financiera	900000	900000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
318258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	162	162		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321503-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321223-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	67	67		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321237-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112.50	112.50		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321378-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	317	317		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321051-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	181.90	181.90		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
300127-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTÓN EL ROSARIO ALDEA EL RINCÓN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	466.50	466.50		1 Ejecución física	466.50				466.50	100%	100%
		Meta financiera	13662	13662		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297770-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	396.50	396.50		1 Ejecución física	396.50				396.50	100%	100%
		Meta financiera	174803.50	174803.50		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
297652-AMPLIACION ESCUELA P	Metro cuadrad	Meta física	71	71		1 Ejecución física	71				71	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA	Metro cuadrado	Meta financiera	213468.75	213468.75		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331329-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96	96		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
297569-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOU M NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	303	303		1 Ejecución física	303				303	100%	100%
		Meta financiera	215550	215550		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	25	719		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2124722	2124722		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
318271-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	322.20	322.20		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1124722	1124722		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
315596-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96.90	96.90		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321373-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	255	255		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	41	0	0	0	41	34.17%	34.17%
		Meta financiera	2259000.50	2259000.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321340-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	112.50	112.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315571-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	99	99	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321329-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
316161-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222.36	222.36	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	974688	974688	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297717-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	379	379	1	Ejecución física	379				379	100%	100%
		Meta financiera	234312.50	234312.50	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicio de sistema de drenajes	Metro lineal	Meta física	633	633	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321146-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321158-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAGANTES, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321271-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	45	45	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Unidad	Meta física	655	170	0	Ejecución física	30	4	10	0	44	25.88%	6.72%
		Meta financiera	500000	968240	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
317669-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0.23	0.01	0.0213		0.2613	26.13%	26.13%
		Meta financiera	250000	718240	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320908-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	0	7838	0	Ejecución física	0	70	7	78	155	1.98%	0%
		Meta financiera	9355720.97	9355720.97	0	Ejecución financiera	0	59996	36399.70	616836.16	713231.86	7.62%	7.62%
320917-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320972-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321524-APOYO INSTITUCIONAL	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
321524-APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LI	Mes	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	59996	6401.57	67000.16	133397.73	26.68%	26.68%
321331-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321358-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	763	763	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321379-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	800	800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1686070	1686070	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315873-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297819-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	41.20	41.20	1	Ejecución física	40.05		1.15		41.20	100%	100%
		Meta financiera	250384.35	250384.35	1	Ejecución financiera	0	0	29998.13	0	29998.13	11.98%	11.98%
317173-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	561	561	1	Ejecución física	151.52	7.46	12.39	53.03	224.40	40%	40%
		Meta financiera	2199344	2199344	1	Ejecución financiera	0	0	0	549836	549836	25%	25%
297832-AMPLIACION SISTEMA D	Metro	Meta física	477	477	1	Ejecución física	477				477	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIA	Metro	Meta financiera	199922.62	199922.62		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	8000	1300		0 Ejecución física	0	70	11	236	317	24.38%	3.96%
		Meta financiera	2700000	2700000		0 Ejecución financiera	0	146939.38	23807.03	490835.01	661581.42	24.5%	24.5%
321525-APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2700000	2700000		0 Ejecución financiera	0	146939.38	23807.03	490835.01	661581.42	24.5%	24.5%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica	Mes	Meta física	50	60		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321528-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	0	1812	0	Ejecución física	0	0	915	0	915	50.5%	0%
		Meta financiera	319960	319960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321070-MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321077-MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291983-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTÓN LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIÁN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	75	75	1	Ejecución física	68.10	3.46	3.44		75	100%	100%
		Meta financiera	79960	79960	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Metro cuadrado	Meta física	2	125	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321431-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	0	450	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321454-APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
331297-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Persona	Meta física	300	300	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas (RIC)	Dia	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	330000	330000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
333809-CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Dia	Meta física	220	220	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	330000	330000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables												
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Mes	Meta física	0	150	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321509-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	5000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	60	60	6%	1.2%
		Meta financiera	1681929	1681929	0	Ejecución financiera	0	0	0	73093	73093	4.35%	4.35%
307867-AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL, CANTÓN SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	540	540	1	Ejecución física	432	100		8	540	100%	100%
		Meta financiera	114760	114760	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcción Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos	Metro cuadrado	Meta física	380	380	1	Ejecución física	152.85	7.22	52.73		212.80	56%	56%
		Meta financiera	374750	374750	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331316-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Día	Meta física	220	220	1	Ejecución física				20	20	9.09%	9.09%
		Meta financiera	742869	742869	1	Ejecución financiera	0	0	0	73093	73093	9.84%	9.84%
308777-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	1	Ejecución física		2.91	5.90	10.78	19.59	27.99%	27.99%
		Meta financiera	449550	449550	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema												
Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Mes	Meta física	377	1330	0	Ejecución física	0	102	56	37	195	14.66%	51.72%
		Meta financiera	2094892	2094892	0	Ejecución financiera	0	123800.83	68016	45380.64	237197.47	11.32%	11.32%
321523-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	0	123800.83	68016	45380.64	237197.47	21.56%	21.56%
321526-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCION Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321527-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321529-APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
297841-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, FINCA MUNICIPAL MONTELMAR MALACATAN, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	1	Ejecución física	1023.15	148.64		378.21	1550	100%	100%
		Meta financiera	494892	494892	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres	Persona	Meta física	75	400	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331308-APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Persona	Meta física	400	400	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	Evento	Meta física	0	2	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321149-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321144-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 8/05/2024 17:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales												
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e INGUAT)	Metro cuadrado	Meta física	1000	11550	0	Ejecución física	0	1996	0	0	1996	17.28%	199.6%
		Meta financiera	2679970	2679970	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
321395-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	14934	14934	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321545-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318759-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	28	28	1	Ejecución física		28			28	100%	100%
		Meta financiera	79970	79970	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

F:

Alcalde Municipal

