



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Oficio 09-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Diputado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad de Guatemala

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos

Atención, Gestión, Solución
www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA



FIRMA:  HORA: 11:20



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidadesanmarcos.gob.gt

Oficio 08-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Señores:
DTP-MINFIN
Ciudad de Guatemala
Presente

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 SEP 2024

Firma:  Hora: 10:49
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidadesanmarcos.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidadesanmarcos.gob.gt

1

Oficio 07-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Señores:
INFOM
San Marcos, San Marcos
Presente


Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.


El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;




Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos





MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
Atención, gestión y solución

Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

1

Oficio 10-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

DGC SAN MARCOS

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

10 SEP'24 10:34

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación San Marcos.



[Handwritten signature]

FIRMA:

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación de San Marcos

Estimado Licenciado:

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;



[Handwritten signature]

Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marco San Marcos

Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Oficio 06-2024 Ref. infcuatrimestre/2do./am

San Marcos, San Marcos, 06 de Septiembre de 2024.

Licenciado:

Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-
San Marcos.

Estimado Licenciado:


Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el Segundo Informe Cuatrimestral correspondiente de los meses de **MAYO-AGOSTO** del Año 2024, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del **Segundo Informe Cuatrimestral**, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente;

Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral | Persona | Meta física | 75 | 75 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 100000 | 100000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321513-APOYO INSTITUCIONAL A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 10 | 10 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | No Aplica | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas con alumbrado público | Metro cuadrado | Meta física | 49500 | 18960 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 575000 | 575000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321157-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Unidad | Meta física | 44 | 44 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321281-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTO DOMINGO ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Unidad | Meta física | 35 | 35 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Aparato electrico | Meta física | 35 | 35 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 75000 | 75000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Apoyo Red de Alumbrado Publico, Cantón Santa Isabel San Marcos, San Marcos | Metro cuadrado | Meta física | 29 | 29 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|----------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas con ordenamiento vial | Metro cuadrado | Meta física | 0.0050 | 12036 | 0 | Ejecución físic | 3769 | 3844 | 0 | 4422 | 12035 | 99.99% | 12035 | 99.99% | 240700000 | 240700000 |
| | | Meta financier | 8583013.15 | 8574629.99 | | Ejecución fina | 469760 | 479089.99 | 0 | 551066 | 1499915.99 | 17.49% | 1499915.99 | 17.49% | 17.48% | 17.48% |
| 321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 291 | 291 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321209-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 250 | 250 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 125000 | 125000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321211-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA A CALLEJON EL RECUERDO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 250 | 250 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 125000 | 125000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321215-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE LOTIFICACION SAN JORGE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 940 | 940 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 470000 | 470000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321218-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE CALLEJON VILLA NUEVA, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Kilometro Cuadrado | Meta física | 940 | 940 | 0 | Ejecución física | | | | 247.7840 | 247.7840 | 26.36% | 247.7840 | 26.36% | 26.36% | 26.36% |
| | | Meta financiera | 470000 | 470000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 93900 | 93900 | 19.98% | 93900 | 19.98% | 19.98% | 19.98% |
| 321229-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 227 | 227 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321293-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO ANEXO A LA 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 940 | 940 | 0 | Ejecución física | | | 564 | 330.3160 | 894.3160 | 95.14% | 894.3160 | 95.14% | 95.14% | 95.14% |
| | | Meta financiera | 470000 | 470000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 375840 | 375840 | 79.97% | 375840 | 79.97% | 79.97% | 79.97% |
| 321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 1 | Metro cuadrado | Meta física | 850 | 850 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 1 | Metro cuadrado | Meta financiera | 425000 | 425000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 540 | 540 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 270000 | 270000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 322432-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON SANTA ISABEL 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 323547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 630 | 630 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 315000 | 315000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321247-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES, ZONA 4 CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 156 | 156 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321244-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 900 | 900 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321276-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 556 | 556 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 450000 | 450000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 324419-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 14A AVENIDA Y COPANTE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 560 | 560 | 0 | Ejecución física | | | | 152.7680 | 152.7680 | 27.28% | 152.7680 | 27.28% | 27.28% | 27.28% |
| | | Meta financiera | 350000 | 406630 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 81326 | 81326 | 20% | 81326 | 20% | 23.24% | 23.24% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|--------|----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 326906-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO BENDICION DE DIOS 6A CALLE ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 270 | 270 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 135000 | 135000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321286-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 14A AVENIDA B ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MAR | Metro cuadrado | Meta física | 700 | 700 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 450000 | 450000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321288-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 315 | 315 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 225000 | 225000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321091-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN PAVIMENTO DE CONCRETO, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 222 | 222 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321127-MEJORAMIENTO CALLE CON BACHEO EN ADOQUINADOS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 285 | 285 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321129-MEJORAMIENTO CALLE CON REPARACION DE BANQUETAS, CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 70000 | 70000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321136-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, LOTIFICACION VILLAGRAN CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1000 | 1000 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 785000 | 785000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 307898-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y CALLEJON LA MONTAÑITA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 416 | 416 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 416 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 59985 | 48481.84 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 48481.84 | 0 | 0 | 48481.84 | 100% | 48481.84 | 100% | 80.82% | 80.82% |
| 313122-MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES HORIZONTALES Y VERTICALES EN ZONAS 4 Y 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 9347 | 9347 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 635000 | 635000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 307908-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 15A AVENIDA 1ER CALLEJON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 40 | 40 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 40 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 34960 | 19960 | 2 | Ejecución financiera | 19960 | 0 | 0 | 0 | 19960 | 100% | 19960 | 100% | 57.09% | 57.09% |
| 319452-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL CANTON SANTO DOMINGO, 5A CALLE DE 11A A 13A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 300 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 449800 | 449800 | 1 | Ejecución financiera | 449800 | 0 | 0 | 0 | 449800 | 100% | 449800 | 100% | 100% | 100% |
| 322224-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 15A AVENIDA ACCESO SERGIO DE LEON CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 655 | 655 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 632 | 96.49% | 0% | 96.49% |
| | | Meta financiera | 386172.75 | 367622.75 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 367622.75 | 0 | 0 | 367622.75 | 100% | 367622.75 | 100% | 95.2% | 95.2% |
| 308112-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO CANTON SAN FRANCISCO 6A CALLE A, ACCESO LAS MARGARITAS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 467 | 467 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 467 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 82945.40 | 62985.40 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 62985.40 | 0 | 0 | 62985.40 | 100% | 62985.40 | 100% | 75.94% | 75.94% |
| Mejoramiento Ciclovía, Boulevard 25 de abril zona 5 San Marcos, San Marcos | Metro | Meta física | 3915 | 3915 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 99150 | 99150 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Areas de uso urbano regulado | Metro cuadrado | Meta física | 2524 | 2524 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 4390000 | 4390000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321074-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, 9A CALLE Y 8A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321135-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8 -66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1790 | 1790 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 2000000 | 2000000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321148-AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 16 | 16 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 25 | 25 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321240-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 115 | 115 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1150000 | 1150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 175 | 175 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 450000 | 450000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321384-AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 133 | 133 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 335401-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 70 | 70 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país | | | | | | | | | | | | | | | |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas | Hectarea | Meta física | 156.80 | 156 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 39.74% | 65 | 41.67% | 39.54% | 41.45% |
| | | Meta financier | 341910 | 341910 | | Ejecución fina | 191910 | 0 | 0 | 59728.27 | 251638.27 | 73.6% | 251638.27 | 73.6% | 73.6% | 73.6% |
| 321536-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | 1 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 59728.27 | 59728.27 | 39.82% | 59728.27 | 39.82% | 39.82% | 39.82% |
| 317941-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PREDIO COMUNAL, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 254 | 254 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 254 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 191910 | 191910 | 1 | Ejecución financiera | 191910 | 0 | 0 | 0 | 191910 | 100% | 191910 | 100% | 100% | 100% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carreteras y caminos terciarios | Kilometro | Meta física | 15.62 | 15.62 | 1 | Ejecución física | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 57.62% | 11.70 | 74.9% | 57.62% | 74.9% |
| | | Meta financier | 17350998.91 | 17346539.31 | | Ejecución fina | 703179.24 | 669884.05 | 443983.89 | 926065.48 | 2743112.66 | 15.81% | 3644310.54 | 21.01% | 15.81% | 21% |
| 321309-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, PERIFERIA A PARQUE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 880 | 880 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 550000 | 550000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321310-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DON TOMAS SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 850 | 850 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 535000 | 534000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321361-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 5, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 982 | 982 | 0 | Ejecución física | | | 111.5552 | 477.6448 | 589.20 | 60% | 589.20 | 60% | 60% | 60% |
| | | Meta financiera | 550000 | 549900 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 109960 | 219960 | 329920 | 60% | 329920 | 60% | 59.99% | 59.99% |
| 321364-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE P | Metro cuadrado | Meta física | 892 | 892 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------|----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 321364-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE 20 DE MAYO AL CENTR | Metro cuadrado | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321376-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE ADOQUIN, SECTOR LOS ANGELES CANTON STO. DOMINGO ALDEA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 909 | 909 | 0 | Ejecución física | | | | 281.79 | 281.79 | 31% | 281.79 | 31% | 31% | 31% |
| | | Meta financiera | 400000 | 399307 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 79861.40 | 79861.40 | 20% | 79861.40 | 20% | 19.97% | 19.97% |
| 321380-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 321 | 321 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 180000 | 180000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321381-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 842 | 842 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321382-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2, CALLE DOÑA SINFOROSA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 446 | 446 | 0 | Ejecución física | | | | 147.8044 | 147.8044 | 33.14% | 147.8044 | 33.14% | 33.14% | 33.14% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 19.96% | 49900 | 19.96% | 19.96% | 19.96% |
| 321383-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, DE RIO CHIVISGUE A CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 720 | 720 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 450000 | 450000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321387-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 648 | 648 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO EL GANCHO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1052 | 1052 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CO | Metro cuadrado | Meta física | 550 | 550 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CO | Metro cuadrado | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320946-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320947-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 90000 | 90000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320948-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320958-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LAS CRUCES CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 750 | 750 | 0 | Ejecución física | | | | 140.70 | 140.70 | 18.76% | 140.70 | 18.76% | 18.76% | 18.76% |
| | | Meta financiera | 175000 | 175000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321015-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 3, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 560 | 560 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321019-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 571 | 571 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 571 | 571 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321435-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE | Metro cuadrado | Meta física | 631 | 631 | 0 | Ejecución física | | | | 473.25 | 473.25 | 75% | 473.25 | 75% | 75% | 75% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 321435-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE | Metro cuadrado | Meta financiera | 300000 | 300000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 67450 | 67450 | 22.48% | 67450 | 22.48% | 22.48% | 22.48% |
| 315657-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1715 | 1715 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1200000 | 1200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321440-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 285 | 285 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321425-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 240 | 240 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321041-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 363 | 363 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315675-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 2400 | 2400 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1200000 | 1200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 380 | 380 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321323-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 850 | 850 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 425000 | 425000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321349-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 608 | 608 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 380000 | 380000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CAR | Metro cuadrado | Meta física | 736 | 736 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 320906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, TR | Metro cuadrado | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320914-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 570 | 570 | 0 | Ejecución física | | | | 399 | 399 | 70% | 399 | 70% | 70% | 70% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 49900 | 49900 | 19.96% | 49900 | 19.96% | 19.96% | 19.96% |
| 320915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 550 | 550 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320922-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320929-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 35 | 35 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 110000 | 110000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320940-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE CENTRAL CANTON EL MILAGRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 500 | 500 | 0 | Ejecución física | | | | 350 | 350 | 70% | 350 | 70% | 70% | 70% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 39980 | 39980 | 19.99% | 39980 | 19.99% | 19.99% | 19.99% |
| 320942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 350 | 350 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 322457-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 175 | 175 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CAR | Metro cuadrado | Meta física | 482 | 482 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 477.80 | 99.13% | 0% | 99.13% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 308571-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO FA | Metro cuadrado | Meta financiera | 39960 | 37293.40 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 37293.40 | 0 | 0 | 37293.40 | 100% | 37293.40 | 100% | 93.33% | 93.33% |
| 320834-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS GODINEZ ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 322 | 322 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 322 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 179700 | 179700 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 179700 | 0 | 0 | 179700 | 100% | 179700 | 100% | 100% | 100% |
| 319418-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, DE IGLESIA EVANGELICA A SALIDA A SAN PEDRO PETZ ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 346.80 | 346.80 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 346.80 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 59960 | 59960 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 59960 | 0 | 0 | 59960 | 100% | 59960 | 100% | 100% | 100% |
| 320110-MEJORAMIENTO CALLE COMERCIAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 774 | 774 | 1 | Ejecución física | 154.80 | 154.80 | | | 309.60 | 40% | 774 | 100% | 40% | 100% |
| | | Meta financiera | 399432 | 399432 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 159772.80 | 0 | 0 | 159772.80 | 40% | 399432 | 100% | 40% | 100% |
| MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1715 | 1715 | 1 | Ejecución física | 387.08 | | | | 387.08 | 22.57% | 1715 | 100% | 22.57% | 100% |
| | | Meta financiera | 898275 | 898275 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 179655 | 20% | 0% | 20% |
| 315888-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE SECTOR LOS LOPEZ A LÍMITE CON ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 690 | 690 | 1 | Ejecución física | 140.2770 | | | | 140.2770 | 20.33% | 690 | 100% | 20.33% | 100% |
| | | Meta financiera | 449500 | 449500 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 319666-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 388 | 388 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 388 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 64540 | 64540 | 1 | Ejecución financiera | 64540 | 0 | 0 | 0 | 64540 | 100% | 64540 | 100% | 100% | 100% |
| 321975-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CENTRAL CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1243 | 1243 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 1243 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 611864 | 611864 | 1 | Ejecución financiera | 611864 | 0 | 0 | 0 | 611864 | 100% | 611864 | 100% | 100% | 100% |
| 331303-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Dia | Meta física | 198 | 198 | 1 | Ejecución física | 3 | 26 | 38 | 42 | 109 | 55.05% | 139 | 70.2% | 55.05% | 70.2% |
| | | Meta financiera | 1713017.91 | 1713017.91 | 1 | Ejecución financiera | 26775.24 | 233157.85 | 334023.89 | 369064.08 | 963021.06 | 56.22% | 1245104.74 | 72.68% | 56.22% | 72.68% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 331330-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 340 | 340 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321950-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE LA JOYA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 381 | 381 | 1 | Ejecución física | 12.4714 | 12.4714 | 12.4714 | | 37.4142 | 9.82% | 381 | 100% | 9.82% | 100% |
| | | Meta financiera | 249750 | 249750 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 49950 | 49950 | 20% | 249750 | 100% | 20% | 100% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción | Metro cuadrado | Meta física | 172 | 180 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 40% | 180 | 100% | 41.86% | 104.65% |
| | | Meta financiera | 142760 | 142760 | | Ejecución financiera | 0 | 0 | 142760 | 0 | 142760 | 100% | 142760 | 100% | 100% | 100% |
| 297803-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 270 | 270 | 1 | Ejecución física | | | 60.8040 | | 60.8040 | 22.52% | 270 | 100% | 22.52% | 100% |
| | | Meta financiera | 142760 | 142760 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 142760 | 0 | 142760 | 100% | 142760 | 100% | 100% | 100% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso a servicios de salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de | Metro cuadrado | Meta física | 0 | 787.25 | 0 | Ejecución física | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 110.20 | 14% | 438.20 | 55.66% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 4764688 | 8764688 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315627-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 650 | 650 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 900000 | 900000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 240 | 4760 | 1 | Ejecución física | 123.76 | 321.3060 | 237.5240 | 82.3480 | 764.9380 | 16.07% | 4366.3480 | 91.73% | 318.72% | 1819.31% |
| | | Meta financiera | 2000000 | 6000000 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 316320-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 137.25 | 137.25 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 974688 | 974688 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 335829-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 128.62 | 128.62 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 890000 | 890000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar | Persona | Meta física | 180 | 1794 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 96 | 85 | 181 | 10.09% | 1418 | 79.04% | 100.56% | 787.78% |
| | | Meta financier | 4817484.25 | 5341842.25 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 361198.75 | 250838.50 | 612037.25 | 11.46% | 612037.25 | 11.46% | 12.7% | 12.7% |
| 315547-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 110 | 110 | 0 | Ejecución física | | | | 5.61 | 5.61 | 5.1% | 5.61 | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315561-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 267.50 | 267.50 | 0 | Ejecución física | | | | 82.9250 | 82.9250 | 31% | 82.9250 | 31% | 31% | 31% |
| | | Meta financiera | 750000 | 750000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 316009-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JU | Metro cuadrado | Meta física | 600 | 600 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 316009-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JU | Metro cuadrado | Meta financiera | 900000 | 900000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 318258-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 162 | 162 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321503-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS EN EL AREA RURAL Y URBANA SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | 2 | 2 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| | | Meta financiera | 200000 | 444400 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 147730 | 62373 | 210103 | 47.28% | 210103 | 47.28% | 105.05% | 105.05% |
| 321223-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 67 | 67 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321237-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 112.50 | 112.50 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321378-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON CUATRO AULAS, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 317 | 317 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321051-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 181.90 | 181.90 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 350000 | 350000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 300127-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTÓN EL ROSARIO ALDEA EL RINCÓN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 466.50 | 466.50 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 466.50 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 13662 | 293620 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 13662 | 13662 | 4.65% | 13662 | 4.65% | 100% | 100% |
| 297770-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 396.50 | 396.50 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 396.50 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 174803.50 | 174803.50 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 174803.50 | 174803.50 | 100% | 174803.50 | 100% | 100% | 100% |
| 297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON | Metro cuadrado | Meta física | 71 | 71 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 71 | 100% | 0% | 100% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 297652-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON | Metro cuadrado | Meta financiera | 213468.75 | 213468.75 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 213468.75 | 0 | 213468.75 | 100% | 213468.75 | 100% | 100% | 100% |
| 331329-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ESTADO DE ISRAEL 14AV ZONA 3 CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 96 | 96 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 297569-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NACIONES UNIDAS, 12A AVENIDA 8-48 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 303 | 303 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 303 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 215550 | 215550 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar | Persona | Meta física | 25 | 719 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | 34.49% | 248 | 34.49% | 992% | 992% |
| | | Meta financier | 2124722 | 2124722 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 318271-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 322.20 | 322.20 | 0 | Ejecución física | | | | 111.416760 | 111.416760 | 34.58% | 111.416760 | 34.58% | 34.58% | 34.58% |
| | | Meta financiera | 1124722 | 1124722 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315596-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 96.90 | 96.90 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 600000 | 600000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321373-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 255 | 255 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC) | Persona | Meta física | 120 | 120 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10.83% | 54 | 45% | 10.83% | 45% |
| | | Meta financiera | 2259000.50 | 2259000.50 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 234312.50 | 0 | 234312.50 | 10.37% | 234312.50 | 10.37% | 10.37% | 10.37% |
| 321340-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, CON DOS AULAS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 112.50 | 112.50 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315571-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 99 | 99 | 0 | Ejecución física | | | | 5.0193 | 5.0193 | 5.07% | 5.0193 | 5.07% | 5.07% | 5.07% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321329-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 110 | 110 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 316161-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 222.36 | 222.36 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 974688 | 974688 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 297717-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP N. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVE. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 379 | 379 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 379 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 234312.50 | 234312.50 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 234312.50 | 0 | 234312.50 | 100% | 234312.50 | 100% | 100% | 100% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicio de sistema de drenajes | Familia | Meta física | 633 | 633 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 500000 | 500000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321146-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL LOTIFICACION BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321158-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAGANTES, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Unidad | Meta física | 50 | 50 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321271-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 45 | 45 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano | Familia | Meta física | 655 | 170 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44 | 25.88% | 0% | 6.72% |
| | | Meta financier | 500000 | 968240 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 317669-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Unidad | Meta física | 1 | 1 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0.2613 | 26.13% | 0% | 26.13% |
| | | Meta financiera | 250000 | 718240 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320908-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Unidad | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 250000 | 250000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de alcantarillado | Familia | Meta física | 0 | 7838 | 0 | Ejecución físic | 266 | 316 | 1077 | 42 | 1701 | 21.7% | 1856 | 23.68% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 11855720.97 | 11855720.97 | | Ejecución fina | 227604.87 | 270747.78 | 921705.53 | 36172.78 | 1456230.96 | 12.28% | 2169462.82 | 18.3% | 12.28% | 18.3% |
| 320917-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 350 | 350 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 320972-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 350 | 350 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 400000 | 400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321524-APOYO INSTITUCIONAL RED DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 500000 | 500000 | 0 | Ejecución financiera | 7218.65 | 70825.16 | 96951.53 | 36172.78 | 211168.12 | 42.23% | 344565.85 | 68.91% | 42.23% | 68.91% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 321331-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 400 | 400 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 480000 | 480000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321358-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 763 | 763 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 840000 | 840000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321379-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1500000 | 1500000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315635-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 800 | 800 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1686070 | 1686070 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 315873-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro lineal | Meta física | 550 | 550 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 900000 | 900000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 330857-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 400 | 400 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 2500000 | 2500000 | 1 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 297819-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 41.20 | 41.20 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 41.20 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 250384.35 | 250384.35 | 1 | Ejecución financiera | 220386.22 | 0 | 0 | 0 | 220386.22 | 88.02% | 250384.35 | 100% | 88.02% | 100% |
| 317173-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 561 | 561 | 1 | Ejecución física | 35.7918 | 132.5082 | 39.27 | 16.83 | 224.40 | 40% | 448.80 | 80% | 40% | 80% |
| | | Meta financiera | 2199344 | 2199344 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 824754 | 0 | 824754 | 37.5% | 1374590 | 62.5% | 37.5% | 62.5% |
| 297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI | Metro | Meta física | 477 | 477 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 477 | 100% | 0% | 100% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| 297832-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANTON LOS PUEN | Metro | Meta financiera | 199922.62 | 199922.62 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 199922.62 | 0 | 0 | 199922.62 | 100% | 199922.62 | 100% | 100% | 100% |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi | Familia | Meta física | 8000 | 1300 | 0 | Ejecución físic | 70 | 63 | 116 | 163 | 412 | 31.69% | 729 | 56.08% | 5.15% | 9.11% |
| | | Meta financier | 2700000 | 2700000 | | Ejecución fina | 145957.91 | 132348.69 | 241851.08 | 338708.56 | 858866.24 | 31.81% | 1520447.66 | 56.31% | 31.81% | 56.31% |
| 321525-APOYO INSTITUCIONAL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 2700000 | 2700000 | 0 | Ejecución financiera | 145957.91 | 132348.69 | 241851.08 | 338708.56 | 858866.24 | 31.81% | 1520447.66 | 56.31% | 31.81% | 56.31% |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Seguridad alimentaria y nutricional | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad | Familia | Meta física | 50 | 60 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 150000 | 150000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321528-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Recursos naturales para hoy y para el futuro | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Acceso al agua y gestión de RRNN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios) | Familia | Meta física | 0 | 1812 | 0 | Ejecución física | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 19.98% | 1277 | 70.47% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 319960 | 319960 | | Ejecución fina | 79960 | 0 | 0 | 0 | 79960 | 24.99% | 79960 | 24.99% | 24.99% | 24.99% |
| 321070-MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL 1, 9A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 425 | 425 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 120000 | 120000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321077-MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL 1, 7A CALLE Y 14A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 85 | 85 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 120000 | 120000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 291983-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTÓN LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIÁN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro | Meta física | 75 | 75 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 75 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 79960 | 79960 | 1 | Ejecución financiera | 79960 | 0 | 0 | 0 | 79960 | 100% | 79960 | 100% | 100% | 100% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso | Evento | Meta física | 2 | 125 | 0 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 200000 | 200000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321431-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 200 | 200 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|---|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB) | Persona | Meta física | 0 | 450 | 0 | Ejecución física | 0 | 132 | 232 | 35 | 399 | 88.67% | 399 | 88.67% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 200000 | 200000 | | Ejecución fina | 0 | 29550 | 119417 | 12638 | 161605 | 80.8% | 161605 | 80.8% | 80.8% | 80.8% |
| 321454-APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 10 | 10 | 0 | Ejecución física | | 2 | 2 | | 4 | 40% | 4 | 40% | 40% | 40% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | 0 | 6200 | 77600 | 0 | 83800 | 83.8% | 83800 | 83.8% | 83.8% | 83.8% |
| 331297-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Persona | Meta física | 300 | 300 | 1 | Ejecución física | | 42 | 76 | 23 | 141 | 47% | 141 | 47% | 47% | 47% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 23350 | 41817 | 12638 | 77805 | 77.81% | 77805 | 77.81% | 77.81% | 77.81% |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de la información catastral en zonas declaradas en proceso de catastro y catastradas(| Evento | Meta física | 0 | 12 | 1 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 330000 | 330000 | | Ejecución fina | 0 | 114658.84 | 40137.42 | 104445.76 | 259242.02 | 78.56% | 259242.02 | 78.56% | 78.56% | 78.56% |
| 333809-CAPACITACION INSTITUCIONAL DE CATASTRO, IUSI Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DEL POT DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Dia | Meta física | 220 | 220 | 1 | Ejecución física | | 76 | 26 | 69 | 171 | 77.73% | 171 | 77.73% | 77.73% | 77.73% |
| | | Meta financiera | 330000 | 330000 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 114658.84 | 40137.42 | 104445.76 | 259242.02 | 78.56% | 259242.02 | 78.56% | 78.56% | 78.56% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Bienestar para la gente | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Reducción de la pobreza y protección social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos | Persona | Meta física | 0 | 150 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 150000 | 150000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321509-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Eje Katun: | Guatemala Urbana y Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas atendidas con calidad en los servicios municipales | Persona | Meta física | 5000 | 1000 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 6% | 0% | 1.2% |
| | | Meta financier | 1681929 | 1681929 | | Ejecución fina | 209884 | 283638.05 | 263736.98 | 351930.05 | 1109189.08 | 65.95% | 1182282.08 | 70.29% | 65.95% | 70.29% |
| 307867-AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL, CANTÓN SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 540 | 540 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 540 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 114760 | 114760 | 1 | Ejecución financiera | 114760 | 0 | 0 | 0 | 114760 | 100% | 114760 | 100% | 100% | 100% |
| Construcccion Edificio de Usos Múltiples Segundo Nivel, Cantón San Antonio 9a Calle y 15a Avenida Zona 3 San Marcos, San Marcos | Metro cuadrado | Meta física | 380 | 380 | 1 | Ejecución física | 79.80 | 38 | 49.40 | | 167.20 | 44% | 380 | 100% | 44% | 100% |
| | | Meta financiera | 374750 | 374750 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 213607.50 | 0 | 161142.50 | 374750 | 100% | 374750 | 100% | 100% | 100% |
| 331316-APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Dia | Meta física | 220 | 220 | 1 | Ejecución física | 14 | 10 | 40 | 29 | 93 | 42.27% | 113 | 51.36% | 42.27% | 51.36% |
| | | Meta financiera | 742869 | 742869 | 1 | Ejecución financiera | 95124 | 70030.55 | 263736.98 | 190787.55 | 619679.08 | 83.42% | 692772.08 | 93.26% | 83.42% | 93.26% |
| 308777-CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE ATENCION COMUNITARIA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 70 | 70 | 1 | Ejecución física | 10.4010 | 2.6390 | 36.83 | 0.54 | 50.41 | 72.01% | 70 | 100% | 72.01% | 100% |
| | | Meta financiera | 449550 | 449550 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|--|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Riqueza para Todos y Todas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Empleo e inversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral | Persona | Meta física | 377 | 1330 | 0 | Ejecución física | 31 | 38 | 362 | 47 | 478 | 35.94% | 673 | 50.6% | 126.79% | 178.51% |
| | | Meta financier | 2094892 | 2089421.45 | | Ejecución fina | 50307.05 | 60342.96 | 570512.46 | 74982.75 | 756145.22 | 36.19% | 993342.69 | 47.54% | 36.09% | 47.42% |
| 321523-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67% | 33.33% | 66.67% |
| | | Meta financiera | 1100000 | 1100000 | 0 | Ejecución financiera | 50307.05 | 60342.96 | 81091.01 | 74982.75 | 266723.77 | 24.25% | 503921.24 | 45.81% | 24.25% | 45.81% |
| 321526-APOYO INSTITUCIONAL A LA PREVENCIÓN Y RETORNO DE LA MIGRACION IRREGULAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 275000 | 275000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321527-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE HORTALIZAS BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 12 | 12 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 125000 | 125000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321529-APOYO INSTITUCIONAL DE FERIAS EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Mes | Meta física | 10 | 10 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 297841-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA , FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR MALACATAN, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 1550 | 1550 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 1550 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 494892 | 489421.45 | 2 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 489421.45 | 0 | 489421.45 | 100% | 489421.45 | 100% | 98.89% | 98.89% |

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativa | Persona | Meta física | 75 | 400 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 41.60 | 41.60 | 10.4% | 41.60 | 10.4% | 55.47% | 55.47% |
| | | Meta financier | 150000 | 150000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 10.4% | 15600 | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| 331308-APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTERINSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Persona | Meta física | 400 | 400 | 1 | Ejecución física | | | | 42 | 42 | 10.5% | 42 | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
| | | Meta financiera | 150000 | 150000 | 1 | Ejecución financiera | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 10.4% | 15600 | 10.4% | 10.4% | 10.4% |
| Eje Katun: | Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli | Evento | Meta física | 0 | 2 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financier | 300000 | 300000 | | Ejecución fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321149-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 200000 | 200000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321144-APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Evento | Meta física | 1 | 1 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 5/09/2024 16:12

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre | | | | | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | | |
| Eje Katun: | Riqueza para Todos y Todas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proridad Nacional de Desarrollo: | Empleo e inversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta Estratégica de Desarrollo: | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I | Persona | Meta física | 1000 | 11550 | 0 | Ejecución físic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1996 | 17.28% | 0% | 199.6% |
| | | Meta financier | 2679970 | 2679970 | | Ejecución fina | 79970 | 0 | 0 | 0 | 79970 | 2.98% | 79970 | 2.98% | 2.98% | 2.98% |
| 321395-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 14934 | 14934 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1100000 | 1100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 300 | 300 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 100000 | 100000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 321545-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 940 | 940 | 0 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| | | Meta financiera | 1400000 | 1400000 | 0 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 318759-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PREDIO DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS | Metro cuadrado | Meta física | 28 | 28 | 1 | Ejecución física | | | | | 0 | 0% | 28 | 100% | 0% | 100% |
| | | Meta financiera | 79970 | 79970 | 1 | Ejecución financiera | 79970 | 0 | 0 | 0 | 79970 | 100% | 79970 | 100% | 100% | 100% |

F: _____
Alcalde Municipal