



Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt

OFICIO No. 05-2026 Ref. OFCB/am/3do. infcuatrimestral

San Marcos, San Marcos, 12 de enero de 2020.

Lic. Milton Leonardo Guillen López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General de Cuentas
Delegación San Marcos.

Estimado Licenciado:

Es un placer enviarle, desde este bello y radiante Municipio, un afectuoso saludo, esperando que todas las actividades a su cargo sean todo un éxito.

El objetivo de la presente es para manifestarle que esta Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 4 y Art. 20 de su Reglamento, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado vigente para el presente ejercicio fiscal y el Código Municipal Art. 135, se ha elaborado el TERCER INFORME CUATRIMESTRAL correspondiente de los meses de SEPTIEMBRE-DICIEMBRE del Año 2025, por lo tanto esta Municipalidad ha cumplido con lo estipulado dentro del marco legal antes descrito, en tanto a ello me permito hacerle **ENTREGA** del TERCER INFORME CUATRIMESTRAL, esperando se tome en cuenta la presente para que se realice las acciones correspondientes y sea de mucha utilidad para las instituciones que tendrán acceso a la misma.

Sin más que manifestarle por el momento, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente:



Ing. Otto Francisco Castillo Bautista
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Marcos San Marcos



Atencion, Gestion, Solucion

www.municipalidaddesanmarcos.gob.gt

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (física Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katus:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo: Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiados con atención integral	Persona	Meta física Meta financiero	75 100000	75 100000	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	31	32	63	84%	63	84%	08.4%
345636-APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	10 100000	10 100000	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	4	5	9	90%	9	90%	90%
Eje Katus:															
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Prioridad Nacional de Desarrollo: No Aplica															
Meta Estratégica de Desarrollo: Areas con alumbrado público															
321157-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física Meta financiero	427880	427205	79	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	26	26	32.91%	66	83.54%	0%
281877-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato eléctrico	Meta física Meta financiera	44 200000	44 199325	44	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	44	44	100%	44	100%	100%
307830-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Aparato eléctrico	Meta física Meta financiera	35 75000	35 75000	35	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
357141-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física Meta financiera	1 152880	1 152880	1	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	1	100%	1	100%	100%

2

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fines Vigentes)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (fines Iniciales)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fines Iniciales)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vía															
	Metro cuadrado	Meta física	0	11500	1	Ejecución físic	900	900	175	1400	3375	28.35%	11425	96.35%	0%
	Metro cuadrado	Meta financiero	20815357	27538480.66		Ejecución fina	1448000.7	1682795.5	1134436.3	1423727.2	18503506.79	67.19%	24899150.29	90.42%	119.62%
349368-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, ACCESO VILLAGRAN ZONA 1, CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física		196	196		588	80%	588	80%	80%
340465-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE II, CALLE JON CIFUENTES 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	116.25	116.25	1	Ejecución financiera	0	0	0	568720	568720	80%	568720	80%	113.74%
349288-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 6A AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN RAMON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	20	15	15		50	50%	100	100%	100%
349607-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO ACCESO 1, SA CALLE A ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	176	176	1	Ejecución financiera	0	0	0	198845	198845	50%	388680	100%	48.96%
349352-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 8A AV. ENTRE 6A Y 8A CALLE A, Y 9A AV. ENTRE 5A CALLE Y 8A CALLE A, ZONA 2 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%
349330-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 4TO CALLEJON, ACCESO NUEVE DE FEBRERO 5A CALLE, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	215	215	0	Ejecución física		150	65		215	100%	215	100%	100%
348680-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CAL	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física			20	20	40	80%	40	80%	80%

3

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
348680-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON VILLA NUEVA 9A CAL	Metro	Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	0	0	0	95600	95600	79.67%	79.67%	79.67%
339801-MEJORAMIENTO CALLE 8A, AVENIDA, ENTRE 8A CALLE A Y 9A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física	80	15	0	175	175	25%	100%	100%
349562-REPOSICION BANQUETA PEATONAL 5A CALLE ENTRE 13A Y 14A AVENIDA ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	1700000	2040000	1	Ejecución financiera	0	0	0	531250	531250	26.04%	100%	120%
348705-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON SAN JORGE 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física	0	0	0	20	20	20%	20%	20%
348545-REPOSICION MURO PERIMETRAL CALLEJON SANTO DOMINGO, 14A AVENIDA ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	18	18	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
345557-APOYO INSTITUCIONAL AL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	2	66.67%	100%	100%
357472-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL 5A CALLE, DE 14 AVENIDA (COPANTE) HACIA PARQUE BENITO JUAREZ, ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	276	276	2	Ejecución física	748516.76	1413115.48	790583.38	4689850.3	7653065.94	83.87%	98.64%	303.08%
357230-MEJORAMIENTO CALLE URBANA ACCESO NUMERO UNO DE LA 15 AVENIDA ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	148	148	1	Ejecución física	92	92	92	276	276	100%	100%	100%
356811-MEJORAMIENTO CALLE URBANA 1ER CALLEJON B CALLE A, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	166	166	1	Ejecución física	100	50	16	166	166	100%	100%	100%
356811-MEJORAMIENTO CALLE URBANA 1ER CALLEJON B CALLE A, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	400000	399870	2	Ejecución financiera	0	0	189935	199835	399870	100%	100%	99.97%

4

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Vigente)	% Avance Cuatrimestre (física Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (física Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
356931-MEJORAMIENTO CALLE URBANA CALLEJON ESTERCITA EN SA CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	145	145	1	Ejecución física	80	50	15		145	100%	145	100%	100%
35715-MEJORAMIENTO CALLE SA AVENIDA B, AVENIDA ROLANDO PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	292	292	1	Ejecución física	100	100	92		292	100%	292	100%	100%
357231-MEJORAMIENTO CALLE URBANA ACCESO EL PARAISO EN LA 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	116	116	1	Ejecución física	16	16	80	20	116	100%	116	100%	100%
357235-MEJORAMIENTO CALLE URBANA REPUBLICA DE ARGENTINA, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	420500	420500	1	Ejecución física	400	400	52		852	100%	852	100%	100%
357471-MEJORAMIENTO CALLE URBANA LADO SUR AERODROMO, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	136	136	1	Ejecución física	30	100	6		136	100%	136	100%	100%
280746-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	1	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%
321294-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	10	10			20	10%	200	100%	100%
321276-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	450000	539590.1	2	Ejecución física	0	269680.1	0	0	269680.1	49.98%	539590.1	100%	59.93%
321244-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	210	210	1	Ejecución física	0	0	0		0	0%	210	100%	100%
321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPE	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	0	0	0		0	0%	200	100%	100%

5

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
																Septiembre
321301-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPE	Metro	Meta financiera	350000	349980	2	Ejecución financiera	279984	0	0	0	279984	80%	349980	100%	80%	99.99%
323547-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUEÑENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	125	125	1	Ejecución física					0	0%	125	100%	0%	100%
321228-MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	35	35	1	Ejecución física					0	0%	35	100%	0%	100%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	1	Ejecución física					0	0%	30	100%	0%	100%
321208-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	60	100%	0%	100%
335781-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	349800	349800	1	Ejecución financiera					0	0%	349800	100%	0%	100%
321299-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	1	Ejecución física					0	0%	30	100%	0%	100%
321208-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	60	100%	0%	100%
335781-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
321140-REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	784900	784900	1	Ejecución financiera					0	0%	784900	100%	0%	100%

6

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (línea Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (línea Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (línea Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (línea Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro cuadrado	Meta física	600		1	Ejecución físic	30	30	30	30	120	20%	540	90%	0%
Áreas de espacio público gestionadas		Meta financier	3235000	5179540		Ejecución fina	127974.4	1200000	906755	512865	2747594.4	53.05%	3419460	66.02%	84.93%
338110-CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física	20.075	20.075	20.075	20.075	80.3	73%	110	100%	73%
335401-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	285000	779700	1	Ejecución financiera	0	0	506805	272895	779700	100%	779700	100%	273.58%
349656-CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	119	119	0	Ejecución física					0	0%	119	100%	0%
349702-CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	350000	799840	1	Ejecución financiera	127974.4	0	0	0	127974.4	16%	799840	100%	36.56%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	80	80	80	80	240	80%	240	80%	80%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	399950	239970	639920	79.99%	639920	79.99%	79.99%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física	62.7	62.7	62.7	62.7	250.8	66%	304	80%	66%
321306-AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	2000000	1	Ejecución financiera	0	1200000	0	0	1200000	60%	1200000	60%	120%
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Metro cuadrado	Meta física	900	2019.1	1	Ejecución físic	100	10	50	50	160	7.92%	2000	99.05%	17.78%
Áreas de uso urbano regulado		Meta financier	9307858.68	22313010.85		Ejecución fina	576845.79	544101.85	637380.31	3471205.2	5229533.21	23.44%	1877379.33	84.15%	56.18%
321135-CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1790	1790	0	Ejecución física	36.11	36.11	36.11	36.11	144.44	8.07%	228.212	12.75%	8.07%
350120-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO DE EDIFICIO	Mes	Meta financiera	3998250	10025403.14	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	7899400	78.79%	0%
350120-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO DE EDIFICIO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%

7

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
350120-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS	Mes	Meta financiera	1500000	8940249.03	2	Ejecución financiera	192575.59	453866.85	637380.31	3069487.66	4353410.41	48.68%	8350703.05	93.41%	290.23%	556.71%
349361-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL CON BANCAS DE CONCRETO, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
349535-CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, ENTRE 10A CALLE Y 14A AV. A, ZONA 3 CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
349591-MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ROLANDO PINEDA LAM, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	100	100%	0%	100%
342537-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, CANTON SANTA ISABEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	822000	822000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	822000	100%	0%	119.97%
321148-AMPLIACION EDIFICIO CODICE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	69	69	1	Ejecución física	39800	90135	0	0	90135	20%	300450	100%	20%	100%
321240-MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	133.1	133.1	1	Ejecución física	344470.2	79.7	79.7	79.7	318.8	40%	797	100%	40%	100%
321384-AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO IXQUHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	74908.68	74908.68	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	108117.6	94.88%	64.89%	84.88%
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVARGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300000	300000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	39800	13.27%	0%	13.27%



Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (fecha Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Kattun:															
Recursos naturales hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	215000	156	0	Ejecución física	5	5	5	20	12.82%	124	79.48%	0%	0%
		Meta financiero	374686	374686	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0%	155588.55	41.53%	0%	72.37%
345646-APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	215000	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	8	56.67%	0%	66.67%
		Meta financiera	374686	374686	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	155588.55	41.53%	0%	72.37%
Eje Kattun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	46065108	9,09	1	Ejecución física	0,2	0,3	0,5	1,9988	22%	8,8173	97%	16,67%	73,48%
		Meta financiero	48746403	48746403	0	Ejecución fina	4179130	3641796,6	6614704,1	21177294,	71,59%	45032295,5	90,52%	77,31%	97,76%
349884-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON LOS MIRANDA SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	0	Ejecución física	80	120	110	310	100%	310	100%	100%	100%
		Meta financiera	180000	232000	1	Ejecución financiera	0	0	0	232000	100%	232000	100%	128,89%	128,89%
349666-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
349747-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	380	380	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
349715-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILER	Metro cuadrado	Meta física	425	425	0	Ejecución física	100	200	125	425	100%	425	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
349715-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FA	Metro cuadrado	Meta financiera	200000	199920	1	Ejecución financiera	0	0	0	159836	159836	80%	80%	79.97%
349789-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 2. CALLE FUNDABIEM CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física	112	112	112	224	224	80%	80%	80%
349836-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	1	100%	100%	100%
349841-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	735	735	0	Ejecución física	137	137	137	140.25	551.25	75%	75%	75%
333134-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE LOS LEONES ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física	600	700	100	1400	1400	100%	100%	100%
339790-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA LINDA, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	58	58	0	Ejecución física	0	0	0	0	58	0%	100%	0%
333121-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE EL QUETZAL SECTOR SIETE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	2500	4899	1	Ejecución física	1600	1600	1799	4899	4899	100%	100%	199.96%
335202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	309	386	1	Ejecución física	0	0	0	0	386	0%	100%	124.92%
349670-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIAL	Evento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0	0	1	1	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
349670-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANTON CHIS	Evento	Meta financiera	600000	598757	1	Ejecución financiera	598757	0	0	0	598757	100%	100%	599757	99.96%
349648-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANTON LOS CERZOS. ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS. SAN MARCOS	Evento	Meta física	300000	198732	1	Ejecución física	198732	0	0	0	198732	100%	100%	199732	66.58%
349317-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR POTRERILLOS A CASERIO IXQUIHUILA. ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	200	80	0	0	160	80%	80%	160	80%
349772-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO FASE 2. ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	500	0	0	0	0	0%	0%	0	0%
337079-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	900	450	0	0	450	100%	100%	900	100%
335113-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON. ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	1200	400	400	0	800	100%	100%	1200	100%
335207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	518	518	0	Ejecución física	518	0	0	0	0	0%	0%	518	100%
349760-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO FASE 2. CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1687480.5	1687480.5	0	Ejecución financiera	1687480.5	296125.83	0	0	296125.83	17.44%	17.44%	1687480.5	100%
357522-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ODILIA MIRANDA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro	Meta física	219	219	1	Ejecución física	219	73	73	0	219	100%	100%	219	100%
		Meta financiera	649900	649900	2	Ejecución financiera	649900	0	0	0	649900	100%	100%	649900	99.98%

11

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatr. (Meta Inicial)
							Ejecución física	Ejecución financiera	Ejecución física	Ejecución financiera				
		Total					Total							
357523-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MADRON, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	1	1	76	76	78	230	100%	100%	100%	
		Meta financiera	700000	699950	2	2	0	0	524962.5	174887.5	100%	99.99%	99.99%	
357060-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE ESCUELA HACIA CARRETERA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	94	94	1	1	60	34		94	100%	100%	100%	
		Meta financiera	320000	319800	2	2	0	0	319800	319800	100%	99.94%	99.94%	
356951-MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LOS GOMEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	137	137	1	1	45	45	47	137	100%	100%	100%	
		Meta financiera	300000	299837.5	2	2	0	0	299837.5	299837.5	100%	99.95%	99.95%	
357110-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON DON JUANITO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	113	113	1	1	50	50	13	113	100%	100%	100%	
		Meta financiera	357500	357435	2	2	0	0	357435	357435	100%	99.98%	99.98%	
357537-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE IGLESIA EVANGELICA HACIA ASFALTO, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	268	268	1	1	67	67	67	268	100%	100%	100%	
		Meta financiera	1000000	1000000	1	1	0	0	750000	750000	75%	75%	75%	
357539-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BRAVO, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	126	126	1	1	42	42	42	126	100%	100%	100%	
		Meta financiera	400000	399000	2	2	0	0	399000	399000	100%	99.75%	99.75%	
358768-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ANGELES, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	91	91	1	1	30	40	21	91	100%	100%	100%	
		Meta financiera	400000	400000	1	1	0	0	80000	80000	20%	20%	20%	
357520-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DANIEL LOPEZ SECTOR MIRALVALLE I, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	252	252	1	1	84	84	84	252	100%	100%	100%	
		Meta financiera	880000	880000	1	1	0	0	880000	880000	100%	100%	100%	
356936-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LEON ROBL	Metro	Meta física	102	102	1	1	40	50	12	102	100%	100%	100%	

12

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
356936-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LEON ROBLES SECTOR LA ALCANTAR	Metro	Meta financiera	270000	269900	2	Ejecución financiera	0	0	0	269900	100%	269900	100%	99.96%	
357632-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARTE ALTA, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	921	921	1	Ejecución física	500	400	21	921	100%	921	100%	100%	
357528-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO IXQUIHULA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	10	10	1	Ejecución física	0	0	4	10	100%	10	100%	100%	
357532-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO PRINCIPAL, CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	737	737	1	Ejecución física	500	200	37	737	100%	737	100%	100%	
357518-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MALDONADO CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	213	213	1	Ejecución física	71	71	71	213	100%	213	100%	100%	
357525-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON EL MILAGRO HACIA CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física	100	140	20	260	100%	260	100%	100%	
358767-MEJORAMIENTO CALLE RURAL LOS VASQUEZ, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	200	200	1	Ejecución física	100	80	20	200	100%	200	100%	100%	
357517-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	140	140	1	Ejecución física	100	40	0	140	100%	140	100%	100%	
357536-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LA UNION ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	87	87	1	Ejecución física	50	30	7	87	100%	87	100%	100%	
357535-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL RODEO SAN	Metro	Meta física	189	189	1	Ejecución física	80	100	9	189	100%	189	100%	100%	

13

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
357535-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera	0	0	0	39980	39980	19.99%	19.99%
356875-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLE/JON BUENA VISTA	Metro	Meta física	107	107	1	Ejecución física	70	30	7	107	107	100%	100%
SECTOR 5, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	280000	279000	2	Ejecución financiera	0	0	0	279000	279000	100%	99.64%
357237-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CINCO DE MARCOS, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	147	147	1	Ejecución física	90	30	27	147	147	100%	100%
357251-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SECTOR LAS CRUCES, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	244	244	1	Ejecución física	100	100	44	244	244	100%	100%
357528-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL DE ESCUELA HACIA EFA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	821	821	1	Ejecución física	500	300	21	821	821	100%	100%
356847-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO AL CEMENTERIO, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	1	Ejecución física	40	30	10	80	80	100%	100%
357518-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLE/JON 31 DE DICIEMBRE SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	70	70	1	Ejecución física	30	30	10	70	70	100%	100%
357524-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	168	168	1	Ejecución física	60	60	48	168	168	100%	100%
357533-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA II, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	120	120	1	Ejecución física	60	50	10	120	120	100%	100%
356991-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VISTA HERMOSA UNO, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	84	84	1	Ejecución física	50	34		84	84	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	400000	400000	100%	100%

14

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
357095-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	140	140	1	Ejecución física	80	50	10	140	100%	140	100%	100%
357521-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PERIFERIA DE PARQUE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	334	334	1	Ejecución física	200	100	34	334	100%	334	100%	100%
357516-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DE LEON, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	143	143	1	Ejecución física	80	50	13	143	100%	143	100%	100%
357526-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL RASTRO, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	246	246	1	Ejecución física	0	0	46	246	100%	246	100%	100%
356863-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON GUILLERMO GOMEZ SECTOR 1, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	61	61	1	Ejecución física	30	31	0	61	100%	61	100%	100%
338106-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física	0	0	0	260	0%	260	0%	100%
321348-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	125	125	1	Ejecución física	0	0	0	125	0%	125	0%	100%
321019-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILLERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	0	0	0	150	0%	150	0%	100%
321005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILLERAS	Metro cuadrado	Meta física	495	495	1	Ejecución física	0	0	0	495	0%	495	0%	100%

15

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS**

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
321005-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON L	Metro cuadrado	Meta financiera	199800	199800	1	1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	199800	0%	0%	100%
320946-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	1 Ejecución física	1				1	1	100%	100%	100%
321041-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	297	297	1	1 Ejecución física	0				0	297	0%	0%	100%
321024-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	272	272	1	1 Ejecución física	0				0	272	0%	0%	100%
320947-APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Evento	Meta física	1	1	1	1 Ejecución física	1				1	1	100%	100%	100%
315657-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	15	15	15	1 Ejecución física	0				0	15	0%	0%	100%
339790-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA LINDA, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	72.5	72.5	72.5	1 Ejecución física	0				0	72.5	0%	0%	100%
321323-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	50	50	50	1 Ejecución física	0				0	50	0%	0%	100%
320928-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTR	Metro cubico	Meta física	10	10	10	1 Ejecución física	0				0	10	0%	0%	100%

16

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
320929-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZ	Metro cubico	Meta financiera	74956	74956	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	74956	100%	0%	100%
321380-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	75	75	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	75	100%	0%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	199080	199080	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	199080	100%	0%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	33	33	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	33	100%	0%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	136400	136400	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	136400	100%	0%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	45	45	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	45	100%	0%	100%
321410-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	90000	88820	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	88820	100%	0%	99.8%
321381-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta fisica	1	1	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	1	100%	0%	100%
315675-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta fisica	2400	2400	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	2400	100%	0%	100%
335207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	999885	999885	1	Ejecución financiera	0	99988.5	0	0	999885	100%	10%	100%
335207-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	648	648	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	648	100%	0%	100%
321440-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	2984601.5	2984601.5	1	Ejecución financiera	0	664538.78	0	0	2984601.5	100%	22.27%	100%
321440-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	15	15	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	15	100%	0%	100%
338099-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMIAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta fisica	110	110	1	Ejecución fisica	0	0	0	0	110	100%	0%	100%
338099-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMIAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	349900	349900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	349900	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
320842-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILAS DE CONCRETO, FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	505	505	1	Ejecución física					0	0%	505	100%
320915-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	459	459	1	Ejecución física					0	0%	459	100%
335202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	386	386	1	Ejecución física					0	0%	0	0%
321387-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	71	71	1	Ejecución física					0	0%	0	0%
331330-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERION NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	188450	188450	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%
337549-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO TRAMO EL GANCHO, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física	20	10			30	20%	150	100%
335402-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	85	85	1	Ejecución física	39984	9996	0	0	49980	100%	49980	100%
		Meta física	69970	69970	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	0	2059.5	1	Ejecución físic	0	0	0.5	0.5	1	0.05%	2004.28	97.32%	0%
333123-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	7753240.87	8490029.87	0	Ejecución fina	0	0	1833936.5	2434732.7	4266671.26	50.28%	7292086.25	85.89%	84.05%
333110-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	200	0	100	100	400	100%	400	100%	100%
333110-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1210000	1210000	0	Ejecución financiera	0	0	680625	529375	1210000	100%	1210000	100%	100%
335828-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	150	150	100	100	400	100%	400	100%	100%
335828-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	890140	890140	0	Ejecución financiera	0	0	500625	0	500625	56.24%	500625	56.24%	56.24%
333118-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	128.62	128.62	0	Ejecución física	19.293	19.293	0	0	38.586	30%	128.62	100%	100%
333118-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	153211	890000	1	Ejecución financiera	0	0	429506.88	0	429506.88	48.26%	890000	100%	280.34%
336966-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	200	100	100	100	400	100%	400	100%	100%
336966-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	577289	577289	0	Ejecución financiera	0	0	180402.81	396886.19	577289	100%	577289	100%	100%
315627-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	470	470	0	Ejecución física	141	141	141	141	423	90%	423	90%	90%
315627-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	1869143	1889143	0	Ejecución financiera	0	0	472285.75	708428.63	1180714.38	62.5%	1180714.38	62.5%	62.5%
301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Planta	Meta física	1000	1000	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
301617-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Planta	Meta financiera	551156.12	551156.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	551156.12	100%	100%
339807-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMIAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	138	138	1	Ejecución física	20.7	20.7	0	0	41.4	30%	138	100%	100%
339807-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMIAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	988096	988096	1	Ejecución financiera	0	0	0	370536	370536	37.5%	988096	100%	100%
316320-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAX	Metro cuadrado	Meta física	137.25	137.25	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	137.25	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
316320-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAX	Metro cuadrado	Meta financiera	484203.75	484203.75	1	0	0	0	0	0	484203.75	100%	0%	100%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	20257900	27457900	0	0	0	0	0	0	8	0%	0%	0%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta financiero	12	12	0	0	0	0	0	0	27416976.45	99.85%	0%	135.34%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	0	0	0	0	0	8	66.67%	0%	66.67%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta financiera	20257900	27457900	1	0	0	0	0	0	27416976.45	99.85%	0%	135.34%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Entidades e instituciones públicas, y Sistema de Consejos de Desarrollo, con asesoría técnica en	Entidad	Meta física	8	8	0	0	2	2	2	4	8	100%	50%	100%
345832-APOYO INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta financiero	1000000	2340000	0	644000	0	23430	0	23430	2248229.5	96.12%	66.74%	224.82%
345832-APOYO INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	8	8	0	1	1	1	1	2	8	100%	25%	100%
345832-APOYO INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta financiera	1000000	2340000	2	644000	0	23430	0	23430	2248229.5	96.12%	66.74%	224.82%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Bienestar para la gente														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	140	329	1	47	50	46	47	190	321	97.57%	135.71%	229.29%
338109-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiero	6126422	6822024	0	50930	528901	473062.5	1398661	2451554.5	4350581.05	63.77%	40.02%	71.01%
338109-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	213	213	0	0	0	0	0	0	213	100%	0%	100%
338109-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta financiera	479500	979500	1	0	0	0	0	0	979500	100%	0%	204.28%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
321051-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	115	115	0	Ejecución física				0	0%	115	100%
333129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.J.M. ESTADO DE ISRAEL, CANTON SAN ANTONIO 14 AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	264	264	0	Ejecución física	66	66	66	264	100%	264	100%
333133-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.J.M. CARLOS CASTILLO ARMAS, 16A AVENIDA SUR Y 5A CALLE B ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física	67.5	67.5	67.5	270	100%	270	100%
321223-REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física				0	0%	30	100%
345609-APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
321237-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	70	70	1	Ejecución física				0	0%	70	100%
315561-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	267.5	267.5	1	Ejecución física				0	0%	267.5	100%
313151-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CON DOS AULAS CANTON EL PROGRESO ALDEA EL CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS		Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
355282-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS		Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0%	0	0%

21

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
355282-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NIÑAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5A	Metro cuadrado	Meta financiera	0	0	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
337851-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	136.5	136.5	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente	Meta financiera	648800	648800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Eduación																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	25	140	1	Ejecución físic	35	35	0	0	35	25%	140	100%	140%	560%
		Meta financiero	1164840	1164840		Ejecución fina	359940	359940	0	0	359940	30.9%	1164840	100%	30.9%	100%
318271-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	405000	405000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	405000	100%	0%	100%
321373-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	74	74	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	74	100%	0%	100%
		Meta financiera	400000	400000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	400000	100%	0%	100%
315596-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	96.9	96.9	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	96.9	100%	0%	100%
		Meta financiera	359940	359940	1	Ejecución financiera	359940	359940	0	0	359940	100%	359940	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físico/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	120	180	1	Ejecución física	9	9	9	9	5%	171	95%	7.5%	142.5%
		Meta financiera	1914052.5	1514052.5		Ejecución fina	84822.5	0	0	0	5.6%	1514052.5	100%	4.43%	79.1%
316161-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NIÑAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS ZA-AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	222.36	222.36	1	Ejecución física					0%	222.36	100%	0%	100%
		Meta financiera	969400	969400	1	Ejecución financiera	84822.5	0	0	0	8.75%	968400	100%	8.75%	100%
315571-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	61	61	1	Ejecución física					0%	61	100%	0%	100%
		Meta financiera	294852.5	294852.5	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	294852.5	100%	0%	100%
338120-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	69	69	1	Ejecución física					0%	69	100%	0%	100%
		Meta financiera	249800	249800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	249800	100%	0%	100%
371329-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS. SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	110	110	1	Ejecución física					0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	400000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

23

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (fecha Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (fecha Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Recursos naturales hoy y para el futuro.															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Familia	Meta física		103	1	Ejecución física				23	23	22.33%	88	85.44%	0%
Familias con servicio de sistema de drenajes		Meta financiero	2489780	3716591.9		Ejecución fina	0	0	0	500000	500000	13.45%	518591.9	13.95%	20.75%
357233-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	100	100	1	Ejecución física			40	55	95	95%	95	95%	95%
357234-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 9A CALLE Y 6A AVENIDA ZONA 1, CANTON SAN RAMON, SAN MARCOS, SAN MAR	Metro	Meta financiera	567500	1182000	2	Ejecución financiera	0	0	0	141875	141875	12%	141875	12%	25%
321271-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	300	300	1	Ejecución física			100	185	285	95%	285	95%	95%
335790-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	1432500	2066000	2	Ejecución financiera	0	0	0	358125	358125	17.33%	358125	17.33%	25%
		Meta física	75	75	1	Ejecución física				0	0	0%	75	100%	100%
		Meta financiera	49780	18591.9	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	18591.9	100%	37.35%
		Meta física	142	142	1	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	1	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%

24

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Eje Katun:																
Recursos naturales hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Familia	Meta física	2200	118240	1	Ejecución física	225	225	0	0	450	20.45%	1550	70.45%	0%	
Familias con servicios de agua apta para consumo humano		Meta financiero	118240	118240	0	Ejecución fina	120245	79930	0	0	200175	17.9%	400000	35.77%	35.77%	
349600-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MURO DE CIRCULACION Y CASETA DE OPERACION, POZO NUMERO 8 ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física	8	8	0	0	16	20%	80	100%	20%	100%
317669-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	79930	0	0	200175	50.04%	400000	100%	50.04%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	120245	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta física	335	335	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	718240	718240	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Recursos naturales hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Prioridad Nacional de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Familia	Meta física	900	10592338	2	Ejecución físic	67	67	67	67	268	29.78%	873	97%	0%	0%
Familias con servicios de alcantarillado		Meta financiero	12427073.75	12427073.75	0	Ejecución fina	1382448.0	368447.21	3791658.1	5599046.4	5599046.4	45.06%	9173126.99	73.82%	52.86%	86.67%
345847-APOYO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
349621-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 17A AVENIDA ZONA 5, CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta financiera	705000	673452	1	Ejecución financiera	82528.01	36493.02	42907.21	253584.4	559505.24	37.65%	559505.24	83.08%	35.97%	79.36%
		Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	645000	894400	2	Ejecución financiera	0	3455.40	0	3455.40	3455.40	38.63%	894400	100%	53.57%	138.67%
330857-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	200	0%	200	100%	0%	100%

25

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)				
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total		
															Septiembre	Octubre
330857-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS	Metro cuadrado	Meta financiera	1000000	2498850	1	Ejecución financiera	1298922	0	0	0	1298922	52%	2498850	100%	129.98%	249.98%
349809-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TRES DE ENERO, CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	80	80	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
357540-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SANTO DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	300	300	1	Ejecución física		90	90	270	270	90%	270	90%	90%	90%
357531-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	230	230	1	Ejecución física		30	100	230	230	100%	230	100%	100%	100%
357527-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA HERRADURA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	400	400	1	Ejecución física		200	200	400	400	100%	400	100%	100%	100%
357538-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DOS, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	555	555	1	Ejecución física	200	200	155	555	555	100%	555	100%	100%	100%
320972-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	268	268	1	Ejecución física						0%	268	100%	0%	100%
320917-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	180	180	1	Ejecución física						0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	399800	447195.5	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	447195.5	100%	0%	111.85%

26

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
321331-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	150	150	1	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
335796-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14-A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física					1	100%	1	100%	0%	100%
335798-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEON PALMITA, SA CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro	Meta física	60	60	1	Ejecución física					60	100%	60	100%	0%	100%
		Meta financiera	224900	224900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	224900	100%	224900	100%	0%	100%
Eje: Kattun:																
Recursos naturales hoy y para el futuro																
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	8000	2200	2	Ejecución físic	171	171	172	171	685	31,14%	2155	87,85%	8,56%	26,84%
345657-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta financiero	3050000	5359735	0	Ejecución fina	484596,89	349225,05	113561,14	1410256,5	2357639,65	43,99%	5259429,5	98,13%	77,3%	172,44%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33,33%	12	100%	33,33%	100%
		Meta financiera	3050000	5359735	3	Ejecución financiera	484596,89	349225,05	113561,14	1410256,5	2357639,65	43,99%	5259429,5	98,13%	77,3%	172,44%

27

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha vigente)	% de Avance Car. Cuatrimestre (fecha inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (fecha inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Eje Katun:													
Bienestar para la gente													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Seguridad alimentaria y nutricional													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad													
350054-APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	50	60	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%
		Meta financiero	500000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0%	0	0%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	500000	100000	1	Ejecución financiera				0	0%	0	0%
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	2	2	2	Ejecución físic				0.8	40%	1.8	90%
		Meta financiero	709000	690689.13		Ejecución fina	41720	31600	41000	85320	28.9%	658724.13	95.37%
		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
345606-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física	437	490650	1	Ejecución financiera	41720	31600	41000	85320	40.67%	458885	93.49%
		Meta financiera	200000	199639.13		Ejecución física	0	0	0	0	0%	437	100%
		Meta financiera	200000	199639.13	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	199639.13	100%
321431-CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	437	437	1	Ejecución física				0	0%	437	100%
		Meta financiera	200000	199639.13		Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	199639.13	100%

28

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025**



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Eje Katun:																	
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física Meta financiero	180000	2000 304000	0	Ejecución física Ejecución fina	200	200	200	300	900	45%	1900	95%	0%	0%	
350160-APOYO INSTITUCIONAL PARA LA DIVULGACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	12 180000	12 304000	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	1 0	1 0	1 0	1 0	4	33.33%	12 76461.93	100%	33.33%	100%	
Eje Katun:																	
Bienestar para la gente																	
Reducción de la pobreza y protección social																	
Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física Meta financiero	1250000	210 1451500	1	Ejecución física Ejecución fina	20 44350	10 33575	48 0	20 90090	98 168015	48.67%	203 624566.56	96.67%	0%	13.44%	48.97%
345630-APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	12 1250000	12 1451500	0 2	Ejecución física Ejecución financiera	1 44350	1 33575	1 0	1 90090	4 168015	33.33%	12 624566.56	100%	33.33%	13.44%	48.97%
Eje Katun:																	
Bienestar para la gente																	
Seguridad alimentaria y nutricional																	
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																	
Meta Estratégica de Desarrollo: Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física Meta financiero	1500000	150 1500000	0	Ejecución física Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
345623-APOYO INSTITUCIONAL CON FERTILIZANTES, PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	8 1500000	8 1500000	0 2	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%

29

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (fecha Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Kattun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Prioridad Nacional de Desarrollo: En 2023 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Meta Estratégica de Desarrollo: Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física Meta financiero	3100 300000	1000 300000	0	Ejecución físic Ejecución fina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313136-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eje Kattun:	Riqueza para Todos y Todas														
Prioridad Nacional de Desarrollo: Empleo e inversión															
Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 18.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Meta Estratégica de Desarrollo: Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral	Persona	Meta física Meta financiero	377 1750000	520 1658084	1	Ejecución físic Ejecución fina	55 94066.7	55 132142.95	55 140427.98	56 358556.26	222 725193.89	42.69% 43.74%	489 1570986.08	58.89% 41.44%	129.71% 89.77%
345651-APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA Y AGROPECUARIA, EN FINCA MUNICIPAL MONTELMAR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	12 1600000	12 1658084	0 2	Ejecución física Ejecución financiera	1 94066.7	1 132142.95	1 140427.98	1 358556.26	4 725193.89	33.33% 43.74%	12 1570986.08	33.33% 45.32%	100% 98.19%
350037-APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	Mes	Meta física Meta financiera	10 150000	10 150000	0 1	Ejecución física Ejecución financiera	0 150000	0 150000	0 150000	0 150000	0 150000	0% 0%	0 150000	0% 0%	0% 0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles																
Persona		Meta física	75	515	1	Ejecución física	50	50	50	129	279	54.17%	478	93.01%	372%	638.67%
		Meta financiero	200000	236189.5		Ejecución fina	30844	15469	8495	103952.5	156760.5	66.37%	211655.5	89.61%	78.38%	105.63%
Mes		Meta física	8	9	1	Ejecución física	1	1	1	2	5	55.56%	9	100%	62.5%	112.5%
		Meta financiera	200000	236189.5	2	Ejecución financiera	30844	15469	6495	103952.5	156760.5	66.37%	211655.5	89.61%	78.38%	105.83%
Eje Katun:																
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli																
Evento		Meta física		2	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Evento		Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Evento		Meta física	1	1	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																
Bienestar para la gente																
Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular, la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad p																
Evento		Meta física	8000	8192	1	Ejecución físic	493	493	493	1974	1974	24.1%	7374	90.01%	24.68%	92.18%
		Meta financiero	250000	321155		Ejecución fina	24215.44	33096.78	21279.99	49690.99	128283.2	39.84%	283086	88.15%	51.31%	113.23%
Mes		Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	250000	321155	3	Ejecución financiera	24215.44	33096.78	21279.99	49690.99	128283.2	39.94%	283086	88.15%	51.31%	113.23%

31

Avance de Metas Fisicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2025



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Fecha y Hora: 12/01/2026 14:33

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que crece puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e i)	Persona	Meta física	1000	8300	1	312	312	312	312	1248	15.04%	7470	90%	124.8%	747%
321395-CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUCENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1366	4182490	0	89990	1279600	689850	199500	2258940	53.93%	4182490	100%	106.1%	196.73%
321545-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	944	1366	0	198.07	198.07	0	0	396.14	29%	1366	100%	29%	100%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	325	2299500	1	339.12	339.12	0	0	689850	30%	2299500	100%	37.5%	125%
321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	325	1884	1	1884	1884	0	0	678.24	36%	1884	100%	71.85%	199.58%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	325	1799000	1	0	0	1279600	199500	1479100	82.22%	1799000	100%	741.4%	901.75%
321283-MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	325	325	1	0	0	0	0	0	0%	325	100%	0%	100%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	90000	89990	2	89990	89990	0	0	89990	100%	89990	100%	99.99%	99.99%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
308677-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%



32